

### Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на март 2019 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Количес тво дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Месячный Заявленн ое время. Длительн ость	Месячный. Заявленно е время. Начало	Месячный Заявленн ое время. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительнос ть	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
ЦУС Калмэнгеро	ПС 110 кВ Улан-Холл	ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с оттайкой на ПС Джильгита	04.03.19	04.03.19	0 дн	04.03.19	04.03.19	8 ч	04.03.19	04.03.19	8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций С-110 кВ			02:00
ЦУС Калмэнгеро	ПС 110 кВ Улан-Холл	ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с оттайкой на ПС Джильгита	05.03.19	06.03.19	1 дн	05.03.19	06.03.19	1 дн 8 ч	05.03.19	06.03.19	1 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций Т-1, С-10 кВ			02:00
ЦУС Калмэнгеро	ЦУС Калмэнгеро	МВ-110 ВЛ 139	11.03.19	11.03.19	0 дн	11.03.19	11.03.19	8 ч	11.03.19	11.03.19	8 ч	ТО опробование комплекта автоматики (ТАПВ, АУВ) В-110 кВ №139			01:00
ЦУС Калмэнгеро	ПС 110 кВ Артезиан-2	ВЛ 110 кВ Артезиан-2 – Джильгита (Л-181)	11.03.19	13.03.19	2 дн	11.03.19	13.03.19	2 дн 8 ч	11.03.19	13.03.19	2 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций 1С-110 кВ			02:00
ЦУС Калмэнгеро	ПС 110 кВ Артезиан-2	1 С 110 кВ	11.03.19	13.03.19	2 дн	11.03.19	13.03.19	2 дн 8 ч	11.03.19	13.03.19	2 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций 1С-110 кВ			02:00
ЦУС Калмэнгеро	ПС 110 кВ Артезиан-2	ОСШ 110 кВ	11.03.19	13.03.19	2 дн	11.03.19	13.03.19	2 дн 8 ч	11.03.19	13.03.19	2 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций 1С-110 кВ			02:00
ЦУС Калмэнгеро	ПС 110 кВ Малые Дербеты	В 110 Ц.Толга	12.03.19	12.03.19	0 дн	12.03.19	12.03.19	8 ч	12.03.19	12.03.19	8 ч	ТО, В 110 Цаган Толга (ДЗ, ТЭП, МФО) (ЭПЗ-1636) в объеме "К"			00:30
ЦУС Калмэнгеро	ПС 110 кВ Джильгита	В 110 Артезиан-2	13.03.19	13.03.19	0 дн	13.03.19	13.03.19	8 ч	13.03.19	13.03.19	8 ч	ТО опробование комплекта автоматики (ТАПВ, АУВ) В-110 кВ Артезиан-2			01:00
ЦУС Калмэнгеро	ПС 110 кВ Артезиан-2	2 С 110 кВ	18.03.19	20.03.19	2 дн	18.03.19	20.03.19	2 дн 8 ч	18.03.19	20.03.19	2 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций 2С-110 кВ			02:00
ЦУС Калмэнгеро	ПС 110 кВ Артезиан-2	ОСШ 110 кВ	18.03.19	20.03.19	2 дн	18.03.19	20.03.19	2 дн 8 ч	18.03.19	20.03.19	2 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций 2С-110 кВ			02:00
ЦУС Калмэнгеро	ПС 110 кВ Артезиан-2	ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141)	18.03.19	20.03.19	2 дн	18.03.19	20.03.19	2 дн 8 ч	25.03.19	27.03.19	2 дн 8 ч	ТО Чистка изоляции, покраска металлоконструкций 2С-110 кВ	Дагестанское РДУ перенос по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Актас – Ярыксу (ВЛ-110-132), ВЛ 110 кВ Чирюрт – Гельбахская ГЭС (ВЛ-110-184), ВЛ 110 кВ Гельбахская		02:00
ЦУС Калмэнгеро	ПС 110 кВ Володаров	СВ 110	27.03.19	27.03.19	0 дн	27.03.19	27.03.19	8 ч	27.03.19	27.03.19	8 ч	Опробование комплекта автоматики СВ 110	РРДУ: с включением РП		01:00

Заместитель главного инженера  
по ОТиСУ - начальник ЦУС



В.В.Маркушин