

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июль 2026 года

Предприятие	Объект	Тип объекта	Оборудование	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ПС 110 кВ	ОВ 110	02.07.26	02.07.26	8 ч	02.07.26	02.07.26	8 ч	ТО АЛАР ФЦТ ОВ 110 в объеме "В"		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ПС 110 кВ	ОВ 110	01.07.26	01.07.26	8 ч	01.07.26	01.07.26	8 ч	ТО комплект защит и автоматики ОВ 110 в объеме "О"		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Малые Дербеты	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Малые Дербеты – Садовое-1	13.07.26	17.07.26	4 дн 8 ч	20.07.26	24.07.26	4 дн 8 ч	Замена ИОС на ОР-110 Садовое, Замена ИОС на ЛР-110 Садовое,	РРДУ: Перенос сроков выполнения работ для несовмещения с работами на ПС 220	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Малые Дербеты	ПС 110 кВ	В 110 Садовое-1	13.07.26	17.07.26	4 дн 8 ч	20.07.26	24.07.26	4 дн 8 ч	Замена ИОС на ОР-110 Садовое, Замена ИОС на ЛР-110 Садовое,	РРДУ: Перенос сроков выполнения работ для несовмещения с работами на ПС 220	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Малые Дербеты	ПС 110 кВ	ОСШ 110 СШ 110 кВ Системы (секции, сборки) шин	13.07.26	17.07.26	4 дн 8 ч	20.07.26	24.07.26	4 дн 8 ч	Замена ИОС на ОР-110 Садовое, Замена ИОС на ЛР-110 Садовое,	РРДУ: Перенос сроков выполнения работ для несовмещения с работами на ПС 220	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Малые Дербеты	ПС 110 кВ	1 С 110 кВ СШ 110 кВ Системы (секции, сборки) шин	13.07.26	17.07.26	4 дн 8 ч	20.07.26	24.07.26	4 дн 8 ч	СР ТР-110 Т-1,	РРДУ: Перенос сроков выполнения работ для несовмещения с работами на ПС 220	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Черноземельская	ПС 110 кВ	В 110 Чолун-Хамур	10.07.26	10.07.26	8 ч	10.07.26	10.07.26	8 ч	ТО, комплект защит ВЛ-110 Чолун-Хамур (ШЭ 2607 011021) в объеме "О"	РРДУ: Работы выполнить с переводом на ОВ	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-3	29.06.26	01.07.26	2 дн 8 ч	29.06.26	01.07.26	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Рагули (Фаза А), ТО РТН-2 110, ТО ТН-2 110, ТО ЛР 110 Рагули, ТО ШР 110 Рагули, ТО ШР-2 110 СВ, ШР-		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	ПС 110 кВ	СВ 110	21.07.26	21.07.26	8 ч	21.07.26	21.07.26	8 ч	ТО комплекта автоматики СВ 110 в объеме "О".	РРДУ: Работы выполнить с включением РП	с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Партизанская	ПС 110 кВ	В 110 Ики-Бурул	21.07.26	21.07.26	8 ч	21.07.26	21.07.26	8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Ики-Бурул в объеме "О"	РРДУ: Работы выполнить с включением РП	с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Барун	ПС 110 кВ	СВ 110	08.07.26	08.07.26	8 ч	08.07.26	08.07.26	8 ч	ТО.Комплект автоматики СВ 110 (ТАПВ, АУВ) в объеме "О",	РРДУ: Работы выполнить с включением РП	с отключением	с включением ремонтной перемычки

ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	2 СШ 110 кВ	20.07.26	24.07.26	4 дн 8 ч	20.07.26	24.07.26	4 дн 8 ч	СР ШР-2 110 Т-2, РТН-2 110, ТР ТН-2 110,		с отключением	
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Элиста Западная	ПС 110 кВ	1 СШ 110 кВ	13.07.26	17.07.26	4 дн 8 ч	27.07.26	31.07.26	4 дн 8 ч	СР ШР-1 110 Т-1, РТН-1 110, ТР ТН-1 110,	РРДУ: Перенос сроков выполнения работ для несовмещения с работами на ПС 220	с отключением	
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Черноземельская	ПС 110 кВ	В 110 Комсомольская	09.07.26	09.07.26	8 ч	09.07.26	09.07.26	8 ч	ТО, комплект автоматики В 110 Комсомольская (ТАПВ, АУВ) в объеме "К",	РРДУ: Работы выполнить с переводом на ОВ	с отключением	
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Черноземельская	ПС 110 кВ	В 110 Комсомольская	08.07.26	08.07.26	8 ч	08.07.26	08.07.26	8 ч	ТО. КСЗ ВЛ-110 Черноземельская- Комсомольская (ДЗ ,ТЗНП ,МФО) в объеме"К"	РРДУ: Работы выполнить с переводом на ОВ	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Яшкуль-2	ПС 110 кВ	ШОВ 110	16.07.26	17.07.26	1 дн 8 ч	16.07.26	17.07.26	1 дн 8 ч	ТО комплекта автоматики ШОВ 110 в объеме "В"		с отключением	
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Яшкуль-2	ПС 110 кВ	ШОВ 110	16.07.26	17.07.26	1 дн 8 ч	16.07.26	17.07.26	1 дн 8 ч	ТО комплекта защит ШОВ 110 в объеме "В".		с отключением	
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Яшкуль-2	ПС 110 кВ	В 110 Кормовая	13.07.26	14.07.26	1 дн 8 ч	13.07.26	14.07.26	1 дн 8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Кормовая в объеме "К".	РРДУ: Работы выполнить с переводом на ОВ	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Яшкуль-2	ПС 110 кВ	В 110 Кормовая	14.07.26	14.07.26	8 ч	14.07.26	14.07.26	8 ч	ТО АЛАР ФЦТ ВЛ 110 кВ Кормовая в объеме "К".	РРДУ: Работы выполнить с переводом на ОВ	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Яшкуль-2	ПС 110 кВ	В 110 Кормовая	13.07.26	14.07.26	1 дн 8 ч	13.07.26	14.07.26	1 дн 8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Кормовая в объеме "К".	РРДУ: Работы выполнить с переводом на ОВ.	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ НПС-3	ПС 110 кВ	ВЛ 110 кВ НПС-3 – Ики-Бурул	07.07.26	09.07.26	2 дн 8 ч	07.07.26	09.07.26	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Ики-Бурул (Фаз а А), ТО РТН- 1 110, ТО ТН-1 110, ТО ЛР 110 Ики-Бурул, ТО ШР 110 Ики-Бурул, ТО ШР-1 110 СВ,		с отключением	
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ НПС-3	ПС 110 кВ	2 С 110 кВ	07.07.26	09.07.26	2 дн 9 ч	07.07.26	09.07.26	2 дн 9 ч	ТО ВЧЗ 110 Ики-Бурул (Фаз а А), ТО РТН- 1 110, ТО ТН-1 110, ТО ЛР 110 Ики-Бурул, ТО ШР 110 Ики-Бурул, ТО ШР-1 110 СВ,		с отключением	
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ НПС-3	ПС 110 кВ	1 С 110 кВ	29.06.26	01.07.26	2 дн 8 ч	29.06.26	01.07.26	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Рагули (Фаза А), ТО РТН-2 110, ТО ТН-2 110, ТО ЛР 110 Рагули, ТО ШР 110 Рагули, ТО ШР-2 110 СВ, ШР		с отключением	
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ НПС-3	ПС 110 кВ	СВ 110	07.07.26	07.07.26	8 ч	07.07.26	07.07.26	8 ч	ТО комплекта автоматики СВ 110 в объеме "К"		с отключением	

Калмэнегро										объеме "О".		отключением	
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ НПС-3	ПС 110 кВ	В 110 Ики-Бурул	08.07.26	08.07.26	8 ч	08.07.26	08.07.26	8 ч	ТО комплекта резервных защит и автоматики ВЛ 110 кВ Ики-Бурул в объеме "К".		с отключением	
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ НПС-3	ПС 110 кВ	В 110 Ики-Бурул	07.07.26	09.07.26	2 дн 8 ч	07.07.26	09.07.26	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Ики-Бурул (Фаза А), ТО РТН-1 110, ТО ТН-1 110, ТО ЛР 110 Ики-Бурул, ТО ШР 110 Ики-Бурул, ТО ШР-1 110 СВ,		с отключением	
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ НПС-3	ПС 110 кВ	В 110 Рагули	07.07.26	07.07.26	8 ч	07.07.26	07.07.26	8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Рагули в объеме "О". АГ-1 ч		с отключением	
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ НПС-3	ПС 110 кВ	В 110 Рагули	29.06.26	01.07.26	2 дн 8 ч	29.06.26	01.07.26	2 дн 8 ч	ТО ВЧЗ 110 Рагули (Фаза А), ТО РТН-2 110, ТО ТН-2 110, ТО ЛР 110 Рагули, ТО ШР 110 Рагули, ТО ШР-2 110 СВ, ШР-		с отключением	
ЦУС Калмэнегро	ЦУС Калмэнегро	ЦУС	ВЛ 110 кВ Никольская – Цаган-Аман с отпайкой на ПС Ветлянка (ВЛ 110 кВ 724)	27.07.26	31.07.26	4 дн 8 ч	27.07.26	31.07.26	4 дн 8 ч	Верховая ревизия опор.		с отключением	

Заместитель главного инженера по ОТУиСУ -
начальник ЦУС



Сангаджиев