

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на ноябрь 2024 года

Предприятие	Объект	Тип объекта	Оборудование	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ВЛ 110 кВ Элиста Северная – Красненская	05.11.24	12.11.24	7 дн 8 ч	08.11.24	15.11.24	7 дн 8 ч	КР.	РРДУ: Перенос сроков выполнения работ для несовмещения с работами Северокавказского РДУ на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Красненская	ПС 110 кВ	2 С 110 кВ	06.11.24	06.11.24	8 ч	11.11.24	11.11.24	8 ч	ТО защиты и автоматика ТН-2 110 в объеме "В"	РРДУ: Перенос сроков выполнения работ для несовмещения с работами Северокавказского РДУ на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Красненская	ПС 110 кВ	1 С 110 кВ	05.11.24	05.11.24	8 ч	08.11.24	08.11.24	8 ч	ТО защиты и автоматика ТН-1 110 в объеме "В".	РРДУ: Перенос сроков выполнения работ для несовмещения с работами Северокавказского РДУ на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская	с отключением

Заместитель главного инженера
по ОТУиСУ - начальник ЦУС



О.Х.Базыров