

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на август 2024 года

Предприятие	Объект	Тип объекта	Комплекс	Оборудование	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Заветное	09.08.24	09.08.24	4 ч	09.08.24	09.08.24	4 ч	ТО, АВР В 110 Заветное в объеме "О"	РРДУ: перенос сроков в связи с работами на ВЛ 110 кВ Ленинская - Целинная-2	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская	19.08.24	23.08.24	4 дн 8 ч	19.08.24	23.08.24	4 дн 8 ч	КР.		с отключением
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Солодники с отпайкой на ПС Восход	19.08.24	30.08.24	11 дн 8 ч	19.08.24	30.08.24	11 дн 8 ч	КР.		с отключением
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ленинская – Целинная-2	05.08.24	08.08.24	3 дн 8 ч	05.08.24	08.08.24	3 дн 8 ч	ТО: Верховая ревизия опор. АГ - 2 часа	РРДУ: сокращение срока производства работ в связи с работами на ВЛ 110 Садовое - Б110	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Восточная	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	08.08.24	09.08.24	1 дн 8 ч	08.08.24	09.08.24	1 дн 8 ч	ТО комплекта РЗА СВ 110 в объеме "В".		с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Кочубей	26.08.24	29.08.24	3 дн 8 ч	26.08.24	29.08.24	3 дн 8 ч	СР В 110 Кочубей		с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Комсомольская	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	08.08.24	08.08.24	8 ч	08.08.24	08.08.24	8 ч	ТО, комплект автоматики СВ 110 (ТАПВ, АУВ), в объеме "О"		с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Садовое	09.08.24	09.08.24	4 ч	09.08.24	09.08.24	4 ч	ТО, АВР В 110 Садовое в объеме "О";	РРДУ: перенос сроков в связи с работами на ВЛ 110 кВ Ленинская - Целинная-2.	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШОВ 110	02.08.24	02.08.24	8 ч	02.08.24	02.08.24	8 ч	Комплект автоматики ШОВ 110 (ТАПВ, АУВ), в объеме "О",	РРДУ: перенос сроков в связи с работами на ВЛ 110 кВ Ленинская - Целинная-2.	с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Черноземельская	06.08.24	06.08.24	8 ч	06.08.24	06.08.24	8 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Черноземельская в объеме "О"		с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Южная	05.08.24	05.08.24	4 ч	05.08.24	05.08.24	4 ч	ТО комплекта автоматики В 110 Южная в объеме "О".		с отключением
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Чолун-Хамур	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	05.08.24	05.08.24	4 ч	05.08.24	05.08.24	4 ч	ТО комплекта автоматики СВ 110 в объеме "О".		с отключением
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 – Сарул с отпайкой на Яшкульскую СЭС	17.08.24	22.08.24	5 дн 8 ч	17.08.24	22.08.24	5 дн 8 ч	ТО: Верховая ревизия опор.	РРДУ: перенос сроков в связи с недопустимостью совмещения с	с отключением

Заместитель главного инженера
по ОТУиСУ - начальник ЦУС



Базыров О.Х.

