

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на апрель 2025 года

Объект	Тип объекта	Комплекс	Оборудование	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленно е время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ
ПС 110 кВ Джильгита	ПС 110 кВ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артезиан-2 – Джильгита (Л-181)	28.04.25	28.04.25	9 ч	28.04.25	28.04.25	9 ч			с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Заветинская – Советская	21.04.25	25.04.25	4 дн 8 ч	13.04.25	17.04.25	4 дн 8 ч	КР.	РРДУ: перенос сроков для исключения совмещения с АТ-3	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное – Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская	28.04.25	29.04.25	1 дн 8 ч	28.04.25	29.04.25	1 дн 8 ч	Верховая ревизия опор.		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Красинская СЭС – Лиман с отпайкой на ПС Джильгита	07.04.25	25.04.25	18 дн 8 ч	07.04.25	25.04.25	18 дн 8 ч	Для БПР, монтаж провода и гирлянд изоляторов на второй цепи (недействующая) на участке ВЛ от опоры №4 до опоры №22.	ДРДУ: При условии реализации послеаварийного перетока по ВЛ 110	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ-110 ВЛ 139	03.04.25	04.04.25	1 дн 8 ч	03.04.25	04.04.25	1 дн 8 ч	ТО, комплект автоматики В 110 №139 (ТАПВ, АУВ), в объёме "О"		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ-110 ВЛ 139	03.04.25	03.04.25	8 ч	03.04.25	03.04.25	8 ч	ТО Чистка изоляции МВ 110 ВЛ 139, ТТ 110 ВЛ 139,		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Приманычская – Магна	07.04.25	25.04.25	18 дн 8 ч	16.04.25	06.05.25	20 дн 8 ч	КР, покраска металлических опор, покраска металлических траверс, замена изоляторов на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Приманычская по предписанию Минэнерго. .	РРДУ: перенос сроков для исключения совмещения с ВЛ 110 кВ Рагули - НПС	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Приманычская	07.04.25	25.04.25	18 дн 8 ч	16.04.25	06.05.25	20 дн 8 ч	КР, покраска металлических опор, покраска металлических траверс, замена изоляторов на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Приманычская - Магна по предписанию Минэнерго.	РРДУ: перенос сроков для исключения совмещения с ВЛ 110 кВ Рагули - НПС	с отключением	
ПС 110 кВ Красненская	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	21.04.25	25.04.25	4 дн 8 ч	21.04.25	25.04.25	4 дн 8 ч	КР СВ 110,	РРДУ: работы выполнить с включением через ОСИ	с отключением	с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Барун	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	07.04.25	10.04.25	3 дн 8 ч	07.04.25	10.04.25	3 дн 8 ч	Текущий ремонт	РРДУ: работы выполнить с включением ремонтной	с отключением	с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Джильгита	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Артезиан-2	16.04.25	16.04.25	8 ч	29.04.25	29.04.25	8 ч	ТО, комплект автоматики В 110 Артезиан-2 (ТАПВ, АУВ), в объёме "О"	РРДУ: перенос сроков в связи с производством работ на ВЛ 110 кВ	с отключением	с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Джильгита	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Красинская СЭС-Лиман	18.04.25	18.04.25	8 ч	18.04.25	18.04.25	8 ч	ТО, комплект автоматики В 110 Лиман в объеме "К"	РРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ	с отключением	с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Джильгита	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Красинская СЭС-Лиман	17.04.25	18.04.25	1 дн 8 ч	17.04.25	18.04.25	1 дн 8 ч	ТО, КСЗ ВЛ 110 Лиман- Джильгита №140 (ДЗ.ТЗНП	РРДУ: работы	с отключением	с переводом на ОВ

Джилыгита										МФУ)(ЭНЗ -1б3б в объеме "К"	выполнить с переводом на ОВ		ОВ
ПС 110 кВ Джилыгита	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Улан-Холл	15.04.25	15.04.25	8 ч	15.04.25	15.04.25	8 ч	ТО, комплект автоматики В 110 Улан-Хол (ТАПВ, АУВ), в объеме "О"	РРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ	с отключением	с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Джилыгита	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШОВ 110	16.04.25	16.04.25	8 ч	28.04.25	28.04.25	8 ч	ТО, комплект автоматики ШОВ 110 (ТАПВ, АУВ), в объеме "О"	РРДУ: перенос сроков в связи с производством работ на ВЛ 110 кВ	с отключением	
ПС 110 кВ Малые Дербеты	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Ц.Толга	15.04.25	15.04.25	8 ч	15.04.25	15.04.25	8 ч	ТО.Комплект автоматики В 110 Ц.Толга (ТАПВ, АУВ), в объеме "О",		с отключением	
ПС 110 кВ Малые Дербеты	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Б.Царын	15.04.25	15.04.25	8 ч	15.04.25	15.04.25	8 ч	ТО.Комплект автоматики В 110 Б.Царын-1 (ТАПВ, АУВ), в объеме "О",		с отключением	
ПС 110 кВ Малые Дербеты	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШОВ 110	16.04.25	16.04.25	8 ч	16.04.25	16.04.25	8 ч	ТО. Комплект автоматики ШОВ 110 (ТАПВ, АУВ) в объеме "О",		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Советская – Садовое-1 с отпайкой на ПС Кировская	28.04.25	30.04.25	2 дн 8 ч	28.04.25	30.04.25	2 дн 8 ч	КР.		с отключением	
ПС 110 кВ Малые Дербеты	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Садовое-1	16.04.25	16.04.25	8 ч	16.04.25	16.04.25	8 ч	ТО.Комплект автоматики В 110 Садовое-1 (ТАПВ, АУВ), в объеме "О",		с отключением	

Первый заместитель директора -
главный инженер



О.Х.Базыров