

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июнь 2019 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Черноземельская	ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская (Л-76)	10.06.19	14.06.19	4 дн	10.06.19	14.06.19	4 дн 8 ч	10.06.19	14.06.19	4 дн 8 ч	КР: замена изоляторов			02:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Черноземельская	1 С 110 кВ	10.06.19	10.06.19	0 дн	10.06.19	10.06.19	8 ч	10.06.19	10.06.19	8 ч	ТО, опробование комплекта ДЗШ-1СШ ШЭ 2607 061	РРДУ: для совмещения с работами на ВЛ		01:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Черноземельская	2 С 110 кВ	10.06.19	10.06.19	0 дн	10.06.19	10.06.19	8 ч	10.06.19	10.06.19	8 ч	ТО, опробование комплекта ДЗШ-2СШ ШЭ 2607 061	РРДУ: для совмещения с работами на ВЛ		01:00
ЦУС Калманерго	ЦУС Калманерго	ВЛ 110 кВ Ергенинская – Бургустинская				13.06.19	13.06.19	8 ч	13.06.19	13.06.19	8 ч	Измерение величины наведенного напряжения на ВЛ 110 кВ Советская - Бургустинская			ВЗ
ЦУС Калманерго	ЦУС Калманерго	ВЛ 110 кВ Советская – Бургустинская				13.06.19	13.06.19	8 ч	13.06.19	13.06.19	8 ч	Измерение величины наведенного напряжения на ВЛ 110 кВ Советская-Бургустинская			02:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	В 110 Южная	17.06.19	17.06.19	0 дн	17.06.19	17.06.19	8 ч	17.06.19	17.06.19	8 ч	Опробование АУВ В 110 Южная			01:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	1 С 110 кВ	18.06.19	18.06.19	0 дн	18.06.19	18.06.19	8 ч	18.06.19	18.06.19	8 ч	Опробование ДЗШ 1 С 110 кВ			01:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	2 С 110 кВ	18.06.19	18.06.19	0 дн	18.06.19	18.06.19	8 ч	18.06.19	18.06.19	8 ч	Опробование ДЗШ 2 С 110 кВ			01:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	В 110 Приманьская	18.06.19	18.06.19	0 дн	18.06.19	18.06.19	8 ч	18.06.19	18.06.19	8 ч	Опробование ДЗШ 1 С 110 кВ			01:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	В 110 Южная	18.06.19	18.06.19	0 дн	18.06.19	18.06.19	8 ч	18.06.19	18.06.19	8 ч	Опробование ДЗШ 2 С 110 кВ			01:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	В 110 Партизанская	18.06.19	18.06.19	0 дн	18.06.19	18.06.19	8 ч	18.06.19	18.06.19	8 ч	Опробование ДЗШ 2 С 110 кВ			01:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	В 110 НПС-3	18.06.19	18.06.19	0 дн	18.06.19	18.06.19	8 ч	18.06.19	18.06.19	8 ч	Опробование ДЗШ 1 С 110 кВ			01:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ШСВ 110	18.06.19	18.06.19	0 дн	18.06.19	18.06.19	8 ч	18.06.19	18.06.19	8 ч	Опробование ДЗШ 2 С 110 кВ			01:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ШСВ 110	18.06.19	18.06.19	0 дн	18.06.19	18.06.19	8 ч	18.06.19	18.06.19	8 ч	Опробование ДЗШ 1 С 110 кВ			01:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ШСВ 110	18.06.19	18.06.19	0 дн	18.06.19	18.06.19	8 ч	18.06.19	18.06.19	8 ч	Опробование комплекта РЗА ШСВ 110			01:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	В 110 Партизанская	19.06.19	19.06.19	0 дн	19.06.19	19.06.19	8 ч	19.06.19	19.06.19	8 ч	Опробование АУВ В 110 Партизанская	РРДУ: с подменой через ОВ 110		01:00
ЦУС Калманерго	ЦУС Калманерго	ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 – Партизанская	24.06.19	27.06.19	3 дн	24.06.19	27.06.19	3 дн 8 ч	24.06.19	27.06.19	3 дн 8 ч	КР: Регулировка гасителей вибрации, ремонт провода			02:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	В 110 Енотаевка	24.06.19	24.06.19	0 дн	24.06.19	24.06.19	8 ч	24.06.19	24.06.19	8 ч	ТО ДЗШ 1С 110 кВ в объеме "К"			00:30
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	В 110 Никольская	24.06.19	24.06.19	0 дн	24.06.19	24.06.19	8 ч	24.06.19	24.06.19	8 ч	ТО ДЗШ 2С 110 кВ в объеме "К"			00:30
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	ШОВ 110	24.06.19	24.06.19	0 дн	24.06.19	24.06.19	8 ч	24.06.19	24.06.19	8 ч	ТО ДЗШ 1С, 2С 110 кВ в объеме "К"			00:30
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	В 110 Енотаевка	25.06.19	25.06.19	0 дн	25.06.19	25.06.19	8 ч	25.06.19	25.06.19	8 ч	ТО В 110 Енотаевка (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636), в объеме "К"			00:30
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	В 110 НПС-3	25.06.19	25.06.19	0 дн	25.06.19	25.06.19	8 ч	25.06.19	25.06.19	8 ч	Опробование АУВ В 110 НПС-3	РРДУ: с подменой на ОВ		01:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	В 110 Никольская	26.06.19	26.06.19	0 дн	26.06.19	26.06.19	8 ч	26.06.19	26.06.19	8 ч	ТО В 110 Никольская (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636), в объеме "К"			00:30
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	В 110 Приманьская	26.06.19	26.06.19	0 дн	26.06.19	26.06.19	8 ч	26.06.19	26.06.19	8 ч	Опробование АУВ В 110 Приманьская			01:00

ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Ики-Бурул	ОВ 110	26.06.19	26.06.19	0 дн	26.06.19	26.06.19	8 ч	26.06.19	26.06.19	8 ч	Опробование АУВ ОВ 110			01:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	ШОВ 110	27.06.19	27.06.19	0 дн	27.06.19	27.06.19	8 ч	27.06.19	27.06.19	8 ч	ТО ШОВ 110 (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636), в объеме "К"			00:30

Заместитель главного инженера
по ОТиСУ - начальник ЦУС



В.В.Маркушин