

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июль 2019 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Месячный. Заявлено время. Длительность	Месячный. Заявлено время. Начало	Месячный. Заявлено время. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Партизанская	В 110 Яшкуль-2	02.07.19	02.07.19	0 дн	02.07.19	02.07.19	8 ч	02.07.19	02.07.19	8 ч	ТО УРЗА ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Партизанская в объеме "В"	Ростовское РДУ: С включением РП		01:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Партизанская	В 110 Яшкуль-2	03.07.19	03.07.19	0 дн	03.07.19	03.07.19	8 ч	03.07.19	03.07.19	8 ч	ТО ДЗО 1С 110 кВ в объеме "В"	Ростовское РДУ: С включением РП		01:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Партизанская	СВ 110	03.07.19	03.07.19	0 дн	03.07.19	03.07.19	8 ч	03.07.19	03.07.19	8 ч	ТО ДЗО 1С 110 кВ в объеме "В"	Ростовское РДУ: С включением РП		01:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Партизанская	СВ 110	03.07.19	03.07.19	0 дн	03.07.19	03.07.19	8 ч	03.07.19	03.07.19	8 ч	ТО УРЗА СВ 110 в объеме "В"	Ростовское РДУ: С включением РП		01:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Партизанская	В 110 Ики-Бурул	04.07.19	04.07.19	0 дн	04.07.19	04.07.19	8 ч	04.07.19	04.07.19	8 ч	ТО ДЗО 2С 110 кВ в объеме "В"	Ростовское РДУ: С включением РП		01:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Партизанская	В 110 Ики-Бурул	04.07.19	04.07.19	0 дн	04.07.19	04.07.19	8 ч	04.07.19	04.07.19	8 ч	ТО УРЗА ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Партизанская в объеме "В"	Ростовское РДУ: С включением РП		01:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Партизанская	СВ 110	04.07.19	04.07.19	0 дн	04.07.19	04.07.19	8 ч	04.07.19	04.07.19	8 ч	ТО ДЗО 2С 110 кВ в объеме "В"	Ростовское РДУ: С включением РП		01:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	В 110 Сарул	10.07.19	10.07.19	0 дн	10.07.19	10.07.19	8 ч	05.07.19	05.07.19	8 ч	ТО АВР В 110 Сарул в объеме "О"	Ростовское РДУ: с подмойной через ШОВ Срок изменен из-за занятости ШОВ		01:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	В 110 Сарул	10.07.19	10.07.19	0 дн	10.07.19	10.07.19	8 ч	05.07.19	05.07.19	8 ч	Опробование АУВ В 110 Сарул	Ростовское РДУ: с подмойной через ШОВ Срок изменен из-за занятости ШОВ		01:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	В 110 Партизанская	08.07.19	08.07.19	0 дн	08.07.19	08.07.19	8 ч	08.07.19	08.07.19	8 ч	ТО УРЗА ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Партизанская в объеме "В"	Ростовское РДУ: с подмойной на ШОВ 110		01:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	В 110 Партизанская	08.07.19	12.07.19	4 дн	08.07.19	12.07.19	4 дн 8 ч	08.07.19	12.07.19	4 дн 8 ч	КР: В 110 Партизанская	Ростовское РДУ: с подмойной на ШОВ 110		08:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	ШОВ 110	09.07.19	10.07.19	1 дн	09.07.19	10.07.19	1 дн 8 ч	08.07.19	12.07.19	4 дн 8 ч	КР: В 110 Партизанская	Ростовское РДУ: ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 - Партизанская с работой через ШОВ 110 на время КР В 110 Партизанская		08:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Ергенинская	СВ 110	09.07.19	09.07.19	0 дн	09.07.19	09.07.19	8 ч	09.07.19	09.07.19	8 ч	ТО, Комплект автоматики СВ 110 (ТАПВ, АУВ) в объеме "О"			00:30
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Черноземельская	В 110 Колодезная	12.07.19	12.07.19	0 дн	12.07.19	12.07.19	8 ч	12.07.19	12.07.19	8 ч	ТО, опробование В 110 Колодезная (ТАПВ, АУВ) ШЭ 2607 016	Ростовское РДУ: с подмойной через ШОВ		01:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Ики-Бурул	15.07.19	15.07.19	0 дн	15.07.19	15.07.19	8 ч	15.07.19	15.07.19	8 ч	ТО АЛАР ФКТ ВЛ 110 НПС-3 - Ики-Бурул в объеме "О"	Ростовское РДУ: с включением РП		01:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Ики-Бурул	15.07.19	15.07.19	0 дн	15.07.19	15.07.19	8 ч	15.07.19	15.07.19	8 ч	Опробование АУВ В 110 Ики-Бурул	Ростовское РДУ: с включением РП		01:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	ШОВ 110	15.07.19	19.07.19	4 дн	15.07.19	19.07.19	4 дн 8 ч	15.07.19	19.07.19	4 дн 8 ч	КР: ШОВ 110	Ростовское РДУ: с включением ЖВ		08:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	ШОВ 110	11.07.19	11.07.19	0 дн	11.07.19	11.07.19	8 ч	15.07.19	15.07.19	8 ч	Опробование комплекта автоматики ШОВ 110	Ростовское РДУ: Срок изменен для совмещения работ		01:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	2 С 110 кВ	15.07.19	18.07.19	3 дн	15.07.19	18.07.19	3 дн 8 ч	15.07.19	18.07.19	3 дн 8 ч	КР: замена стоек УСО-1А разъединителя РТН-2 110	Ростовское РДУ: с переводом ВЛ 110 кВ Кочубей - Артезиан-2 на ШОВ 110		03:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	ТН-2 110	15.07.19	18.07.19	3 дн	15.07.19	18.07.19	3 дн 8 ч	15.07.19	18.07.19	3 дн 8 ч	КР: замена стоек УСО-1А разъединителя РТН-2 110	Ростовское РДУ: с переводом ВЛ 110 кВ Кочубей - Артезиан-2 на ШОВ 110		03:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	1 СШ 110 кВ	15.07.19	16.07.19	1 дн	15.07.19	16.07.19	1 дн 8 ч	15.07.19	16.07.19	1 дн 8 ч	КР: ШР-1 110 Т-2			02:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Ики-Бурул	16.07.19	16.07.19	0 дн	16.07.19	16.07.19	8 ч	16.07.19	16.07.19	8 ч	ТО ДЗО 1С 110 кВ в объеме "О"	Ростовское РДУ: с включением РП		01:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ НПС-3	СВ 110	16.07.19	16.07.19	0 дн	16.07.19	16.07.19	8 ч	16.07.19	16.07.19	8 ч	Опробование комплекта РЗА СВ 110	Ростовское РДУ: с включением РП		01:00
ЦУС Калманерго	ПС 110 кВ НПС-3	СВ 110	16.07.19	16.07.19	0 дн	16.07.19	16.07.19	8 ч	16.07.19	16.07.19	8 ч	ТО ДЗО 1С 110 кВ в объеме "О"	Ростовское РДУ: с включением РП		01:00

ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Яшкуль-2	2 С 110 кВ	16.07.19	17.07.19	1 дн	16.07.19	17.07.19	1 дн 8 ч	16.07.19	17.07.19	1 дн 8 ч	КР: ШОВ 110			08:00
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Яшкуль-2	В 110 Партизанская	16.07.19	17.07.19	1 дн	16.07.19	17.07.19	1 дн 8 ч	16.07.19	17.07.19	1 дн 8 ч	КР: ШОВ 110			08:00
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Яшкуль-2	В 110 Сарул	16.07.19	17.07.19	1 дн	16.07.19	17.07.19	1 дн 8 ч	16.07.19	17.07.19	1 дн 8 ч	КР: ШОВ 110			08:00
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Рагули	17.07.19	17.07.19	0 дн	17.07.19	17.07.19	8 ч	17.07.19	17.07.19	8 ч	ТО комплекта резервных защит и автоматики ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3 в объеме "О"	Ростовское РДУ: с включением РП		01:00
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Рагули	17.07.19	17.07.19	0 дн	17.07.19	17.07.19	8 ч	17.07.19	17.07.19	8 ч	ТО ДЗО 2С 110 кВ в объеме "О"	Ростовское РДУ: с включением РП		01:00
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ НПС-3	СВ 110	17.07.19	17.07.19	0 дн	17.07.19	17.07.19	8 ч	17.07.19	17.07.19	8 ч	ТО ДЗО 2С 110 кВ в объеме "О"	Ростовское РДУ: с включением РП		01:00
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Элиста Западная	2 СШ 110 кВ	17.07.19	18.07.19	1 дн	17.07.19	18.07.19	1 дн 8 ч	17.07.19	18.07.19	1 дн 8 ч	КР: ШР-2 110 Т-2			02:00
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Артезиан-2	В 110 Кочубей	19.07.19	19.07.19	0 дн	19.07.19	19.07.19	8 ч	19.07.19	19.07.19	8 ч	ТР: ТТ-110 Кочубей	Ростовское РДУ: с переводом на ШОВ 110;		02:00
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Артезиан-2	В 110 Джильгита	11.07.19	11.07.19	0 дн	11.07.19	11.07.19	8 ч	20.07.19	20.07.19	8 ч	ТР: ТТ-110 Джильгита	Ростовское РДУ: с переводом на ШОВ 110; срок изменен из-за работ ДРДУ		02:00
ЦУС Калмэнегро	ЦУС Калмэнегро	ВЛ 110 кВ Элиста Западная – Магна				15.07.19	15.07.19	4 ч	22.07.19	22.07.19	4 ч	Измерение величины наведенного напряжения на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна	Ростовское РДУ: Срок изменен из-за совмещения с выводом в ремонт ШОВ 110 на ПС 110 кВ Яшкуль-2		02:00
ЦУС Калмэнегро	ЦУС Калмэнегро	ВЛ 110 кВ Приманьчская – Магна				15.07.19	15.07.19	4 ч	22.07.19	22.07.19	4 ч	Измерение величины наведенного напряжения на ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Магна пролеты №511-567	Ростовское РДУ: Срок изменен из-за совмещения с выводом в ремонт ШОВ 110 на ПС 110 кВ Яшкуль-2	ВЗ	
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Артезиан-2	1 С 110 кВ	08.07.19	10.07.19	2 дн	08.07.19	10.07.19	2 дн 8 ч	22.07.19	24.07.19	2 дн 8 ч	КР: замена стоек УСО-1А разъединителя РТН-1 110	Ростовское РДУ: с переводом ВЛ 110 кВ Артезиан-2 - Джильгита на ШОВ 110		03:00
ЦУС Калмэнегро	ЦУС Калмэнегро	ВЛ 110 кВ Приманьчская – Магна				15.07.19	15.07.19	4 ч	22.07.19	22.07.19	4 ч	Измерение величины наведенного напряжения на ВЛ 110 кВ Приманьчская- Магна (пролеты №182-214)	Ростовское РДУ: Срок изменен из-за совмещения с выводом в ремонт ШОВ 110 на ПС 110 кВ Яшкуль-2		02:00
ЦУС Калмэнегро	ЦУС Калмэнегро	ВЛ 110 кВ Ики-Бурул – Приманьчская				15.07.19	15.07.19	4 ч	22.07.19	22.07.19	4 ч	Измерение величины наведенного напряжения на ВЛ 110 кВ Приманьчская - Магна	Ростовское РДУ: Срок изменен из-за совмещения с выводом в ремонт ШОВ 110 на ПС 110 кВ Яшкуль-2	ВЗ	
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Артезиан-2	ШОВ 110	12.07.19	12.07.19	0 дн	12.07.19	12.07.19	8 ч	25.07.19	25.07.19	8 ч	ТР: ТТ-110 ШОВ-110	Ростовское РДУ: срок изменен из-за работ ДРДУ		02:00
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Артезиан-2	РП 110	20.07.19	20.07.19	0 дн	20.07.19	20.07.19	8 ч	26.07.19	26.07.19	8 ч	ТР: ТТ-110 РП	Ростовское РДУ: срок изменен из-за работ ДРДУ		02:00
ЦУС Калмэнегро	ПС 110 кВ Черноземельская	ШОВ 110	10.07.19	10.07.19	0 дн	10.07.19	10.07.19	8 ч	29.07.19	29.07.19	8 ч	ТО, опробование комплекта РЗА ШОВ-110кВ ШЭ2607016 (ТАПВ, АУВ)	Ростовское РДУ: Срок изменен из-за совмещения с разрывом транзита 110 кВ Элиста Северная - Красненская - Кормовая - Яшкуль-2		01:00

Заместитель главного инженера
по ОТиСУ - начальник ЦУС



В.В.Маркушин