

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на март 2018 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
Калмэнерго	ПС 110 кВ Сарул	ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 – Сарул	0 дн	07.03.18	07.03.18	8 ч	07.03.18	07.03.18	8 ч	02.03.18	02.03.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ	РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с отключением ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная и ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3.		02:00
Калмэнерго	Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Сарул – Адык	0 дн	07.03.18	07.03.18	8 ч	07.03.18	07.03.18	8 ч	02.03.18	02.03.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ	РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с отключением ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная и ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3.		02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Сарул	1 С 110 кВ	0 дн	07.03.18	07.03.18	8 ч	07.03.18	07.03.18	8 ч	02.03.18	02.03.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ	РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с отключением ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная и ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3.		02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Сарул	ОСШ 110 кВ	0 дн	07.03.18	07.03.18	8 ч	07.03.18	07.03.18	8 ч	02.03.18	02.03.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ	РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с отключением ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная и ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3.		02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Рагули	2 дн	05.03.18	07.03.18	2 дн 8 ч	05.03.18	07.03.18	2 дн 8 ч	05.03.18	07.03.18	ТР: ТР 110 Т-2; ШР 110 Рагули; ШР-2 110 СВ; В 110 Рагули			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	СВ 110	2 дн	05.03.18	07.03.18	2 дн 8 ч	05.03.18	07.03.18	2 дн 8 ч	05.03.18	07.03.18	ТР: ТР 110 Т-2; ШР 110 Рагули; ШР-2 110 СВ; В 110 Рагули			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	2 С 110 кВ	2 дн	05.03.18	07.03.18	2 дн 8 ч	05.03.18	07.03.18	2 дн 8 ч	05.03.18	07.03.18	ТР: ТР 110 Т-2; ШР 110 Рагули; ШР-2 110 СВ; В 110 Рагули			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Сарул	2 С 110 кВ	0 дн	07.03.18	07.03.18	8 ч	07.03.18	07.03.18	8 ч	08.03.18	08.03.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ	РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с отключением ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная и ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3.		02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Ики-Бурул	2 дн	12.03.18	14.03.18	2 дн 8 ч	12.03.18	14.03.18	2 дн 8 ч	12.03.18	14.03.18	ТР: РН-1 110; РРП 110 Ики-Бурул; ЛР 110 Ики-Бурул			02:00
Калмэнерго	Калмэнерго	ВЛ 110 кВ НПС-3 – Ики-	2 дн	12.03.18	14.03.18	2 дн 8 ч	12.03.18	14.03.18	2 дн 8 ч	12.03.18	14.03.18	ТР: РН-1 110; РРП 110 Ики-Бурул; ЛР 110 Ики-Бурул;			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Б.Ремонтное	0 дн	13.03.18	13.03.18	4 ч	13.03.18	13.03.18	4 ч	13.03.18	13.03.18	Опробование РЗА ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная			01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Б.Ремонтное	0 дн	13.03.18	13.03.18	4 ч	13.03.18	13.03.18	4 ч	13.03.18	13.03.18	Опробование ЗМН В 110 Б.Ремонтное			01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Володаровская	0 дн	14.03.18	14.03.18	4 ч	14.03.18	14.03.18	4 ч	14.03.18	14.03.18	Опробование АЛАР ФКТ ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская	с переводом на ОВ		01:00
Калмэнерго	Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Артезиан-2 –	0 дн	14.03.18	14.03.18	8 ч	14.03.18	14.03.18	8 ч	14.03.18	14.03.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ			02:00
Калмэнерго	Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Кочубей –	0 дн	14.03.18	14.03.18	8 ч	14.03.18	14.03.18	8 ч	14.03.18	14.03.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	1 С 110 кВ	0 дн	14.03.18	14.03.18	8 ч	14.03.18	14.03.18	8 ч	14.03.18	14.03.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	2 С 110 кВ	0 дн	14.03.18	14.03.18	8 ч	14.03.18	14.03.18	8 ч	14.03.18	14.03.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	ОСШ 110 кВ	0 дн	14.03.18	14.03.18	8 ч	14.03.18	14.03.18	8 ч	14.03.18	14.03.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	В 110 Артезиан-2	0 дн	14.03.18	14.03.18	8 ч	14.03.18	14.03.18	8 ч	14.03.18	14.03.18	Опробование комплекта автоматики (ТАПВ, АУВ)			01:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Ергенинская	СВ 110	0 дн	14.03.18	14.03.18	8 ч	14.03.18	14.03.18	8 ч	14.03.18	14.03.18	ТО, опробование комплекта автоматики СВ 110 (ТАПВ, АУВ)			01:00

Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Володаровская	0 дн	14.03.18	14.03.18	4 ч	14.03.18	14.03.18	4 ч	14.03.18	14.03.18	Опробование комплекта автоматики ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская		с переводом на ОВ	01:00
Калмэнерго	Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Дальняя – Ковыльная (ВЛ 110 кВ	1 дн	19.03.18	20.03.18	1 дн 8 ч	19.03.18	20.03.18	1 дн 8 ч	19.03.18	20.03.18	ТО: верховой осмотр ВЛ, проверка состояния проводов, тросов, зажимов. АГ - 2ч			02:00
Калмэнерго	Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Барун – Ковыльная	2 дн	20.03.18	22.03.18	2 дн 8 ч	20.03.18	22.03.18	2 дн 8 ч	20.03.18	22.03.18	ТО: верховой осмотр ВЛ, проверка состояния проводов, тросов, зажимов. АГ - 2ч			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Володаровская	СВ 110	0 дн	20.03.18	20.03.18	8 ч	20.03.18	20.03.18	8 ч	20.03.18	20.03.18	Опробование комплекта автоматики СВ 110	РРДУ: С включением РП. СК РДУ: с включением РП.	с включением ремонтной перемычки	01:00
Калмэнерго	Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Рагули - НПС 3	2 дн	19.03.18	21.03.18	2 дн 8 ч	19.03.18	21.03.18	2 дн 8 ч	20.03.18	22.03.18	ТР: РН-2 110; РРП 110 Рагули; ЛР 110 Рагули	РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная.		02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Рагули	2 дн	19.03.18	21.03.18	2 дн 8 ч	19.03.18	21.03.18	2 дн 8 ч	20.03.18	22.03.18	ТР: РН-2 110; РРП 110 Рагули; ЛР 110 Рагули	РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная.		02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Черноземельская	ВЛ 110 кВ Колодезная	0 дн	21.03.18	21.03.18	8 ч	21.03.18	21.03.18	8 ч	21.03.18	21.03.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ			02:00
Калмэнерго	Калмэнерго	ВЛ 110 кВ	0 дн	21.03.18	21.03.18	8 ч	21.03.18	21.03.18	8 ч	21.03.18	21.03.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ,			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Черноземельская	1 С 110 кВ	0 дн	21.03.18	21.03.18	8 ч	21.03.18	21.03.18	8 ч	21.03.18	21.03.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Черноземельская	2 С 110 кВ	0 дн	21.03.18	21.03.18	8 ч	21.03.18	21.03.18	8 ч	21.03.18	21.03.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Черноземельская	ОСШ 110 кВ	0 дн	21.03.18	21.03.18	8 ч	21.03.18	21.03.18	8 ч	21.03.18	21.03.18	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ, АГ- 2ч			02:00
Калмэнерго	Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Иджил – Барун	1 дн	22.03.18	23.03.18	1 дн 8 ч	22.03.18	23.03.18	1 дн 8 ч	22.03.18	23.03.18	ТО: верховой осмотр ВЛ, проверка состояния проводов, тросов, зажимов. АГ - 2ч			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	В 110 Ики- Бурул	2 дн	26.03.18	28.03.18	2 дн 8 ч	26.03.18	28.03.18	2 дн 8 ч	26.03.18	28.03.18	ТР: ТР 110 Т-1; ШР 110 Ики-Бурул; ШР-1 110 СВ; В 110 Ики-Бурул; СВ 110			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	СВ 110	2 дн	26.03.18	28.03.18	2 дн 8 ч	26.03.18	28.03.18	2 дн 8 ч	26.03.18	28.03.18	ТР: ТР 110 Т-1; ШР 110 Ики-Бурул; ШР-1 110 СВ; В 110 Ики-Бурул; СВ 110; АГ -2ч			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ НПС-3	1 С 110 кВ	2 дн	26.03.18	28.03.18	2 дн 8 ч	26.03.18	28.03.18	2 дн 8 ч	26.03.18	28.03.18	ТР: ТР 110 Т-1; ШР 110 Ики-Бурул; ШР-1 110 СВ; В 110 Ики-Бурул			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Иджил	ВЛ 110 кВ Большой Царын 1 – Иджил	3 дн	27.03.18	30.03.18	3 дн 8 ч	27.03.18	30.03.18	3 дн 8 ч	27.03.18	30.03.18	ТР: ЛР 110 Б-Царын, ОР-110 Б- Царын-1, В-110 Б-Царын-1;ТО комплекта автоматики и защиты ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 - Иджил в объеме "К" .			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Иджил	ВЛ 110 кВ Иджил – Барун	3 дн	27.03.18	30.03.18	3 дн 8 ч	27.03.18	30.03.18	3 дн 8 ч	27.03.18	30.03.18	ТР: ЛР-110 Барун, ОР-110 Барун, В- 110 Барун; ТО комплекта автоматики и защиты ВЛ 110 кВ Иджил - Барун в объеме "К"			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Иджил	1 С 110 кВ	3 дн	27.03.18	30.03.18	3 дн 8 ч	27.03.18	30.03.18	3 дн 8 ч	27.03.18	30.03.18	ТР: В 110 Барун;РТН-1 110, ШР-1 110 Барун, ШР-1 110 ШОВ, Т-2			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Иджил	2 С 110 кВ	3 дн	27.03.18	30.03.18	3 дн 8 ч	27.03.18	30.03.18	3 дн 8 ч	27.03.18	30.03.18	ТР: В 110 Б.Царын, ТР-110 Т-2, РП- 110, ШР-2 110 Б-Царын, ШР-2 110 Т- 2, ШР-2 110 РП, ШР-2 110 ШОВ, РТН- 2 110			02:00

Калмэнерго	ПС 110 кВ Иджил	ОСШ 110 кВ	3 дн	27.03.18	30.03.18	3 дн 8 ч	27.03.18	30.03.18	3 дн 8 ч	27.03.18	30.03.18	ТР: ОР-110 Т-2, ОР-110 Барун, ОР-110 РП, ОР-110 ШОВ; ЛР-110 Барун, ОР-110 Барун, В-110 Барун; ТР-110 Т-2, РП-110, ШР-2 110 Б-Царын, ШР-2 110 Т-2, ШР-2 110 РП, ШР-2 110 ШОВ, РТН-2 110; ЛР 110 Б-Царын, ОР-110 Б-Царын-1, В-110 Б-Царын-1			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Иджил	РП 110	3 дн	27.03.18	30.03.18	3 дн 8 ч	27.03.18	30.03.18	3 дн 8 ч	27.03.18	30.03.18	ТР: ТР-110 Т-2, РП-110, ШР-2 110 Б-Царын, ШР-2 110 Т-2, ШР-2 110 РП, ШР-2 110 ШОВ, РТН-2 110			02:00
Калмэнерго	ПС 110 кВ Иджил	ШОВ 110	3 дн	27.03.18	30.03.18	3 дн 8 ч	27.03.18	30.03.18	3 дн 8 ч	27.03.18	30.03.18	ТР: РТН-1 110, ШР-1 110 Барун, ШР-1 110 ШОВ, Т-2; ТР-110 Т-2, РП-110, ШР-2 110 Б-Царын, ШР-2 110 Т-2, ШР-2 110 РП, ШР-2 110 ШОВ, РТН-2 110; ТО комплекта автоматики СВ 110 (ТАПВ, АУВ) в объеме "К"			02:00

Заместитель главного инженера

по ОТиСУ - начальник ЦУС



В.В.Маркушин