

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на апрель 2024 года

| Предприятие | Объект | Тип объекта | Оборудование | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество во дней | Содержание работ | Прочие примечания | Связанные работы | Состояние оборудования по заявке |
|----------------|-------------------------------|-------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|---|--|------------------|----------------------------------|
| ЦУС Калменерго | ПС 110 кв Элиста Восточная | ПС 110 кв | В 110 Элиста Северная | 08.04.24 | 08.04.24 | 8 ч | 08.04.24 | 08.04.24 | 8 ч | ТО комплекта автоматтики В 110 Элиста Северная в объеме "0". | Перенос сроков с целью совмещения с работами на ВЛ 110 кв Элиста Северная – Элиста Восточная с оттайкой на ПС Калменерго | | с отключением |
| ЦУС Калменерго | ЦУС Калменерго | ЦУС | ВЛ 110 кв Арзгир – Южная (Л-82) | 01.04.24 | 12.04.24 | 11 дн 8 ч | 01.04.24 | 12.04.24 | 11 дн 8 ч | КР ВЛ 110 кв Ижи-Буул – Южная: с 20 по 24.05.2024, КР ВЛ 110 кв Арзгир – Южная (Л-82) с 27.05.2024 по 31.05.2024. | | | с отключением |
| ЦУС Калменерго | ЦУС Калменерго | ЦУС | МВ-110 ВЛ 139 | 04.04.24 | 04.04.24 | 8 ч | 04.04.24 | 04.04.24 | 8 ч | ТО комплект автоматтики В 110 №139 (ТАПВ, АУВ), в объеме "0". | | | с отключением |
| ЦУС Калменерго | ЦУС Калменерго | ЦУС | МВ-110 ВЛ 139 | 04.04.24 | 04.04.24 | 8 ч | 04.04.24 | 04.04.24 | 8 ч | ТР чистка изоляции В 110 ВЛ №139, ТТ 110 ВЛ 139, ЛР 110 ВЛ 139 | | | с отключением |
| ЦУС Калменерго | ЦУС Калменерго | ЦУС | ВЛ 110 кв Элиста Северная – Красненская | 01.04.24 | 11.04.24 | 10 дн 8 ч | 01.04.24 | 11.04.24 | 10 дн 8 ч | КР | | | с отключением |
| ЦУС Калменерго | ПС 110 кв Кормовая | ПС 110 кв | ВЛ 110 кв Кормовая – Яшкуль-2 | 15.04.24 | 19.04.24 | 4 дн 8 ч | 15.04.24 | 19.04.24 | 4 дн 8 ч | ТР РРЛ 110 Яшкуль-2, СР ЛР 110 Яшкуль-2, ШР-1 110 СВ | | | с отключением |
| ЦУС Калменерго | ПС 110 кв Ленинская | ПС 110 кв | ВЛ 110 кв Ленинская – Целинная-2 | 15.04.24 | 19.04.24 | 4 дн 8 ч | 22.04.24 | 26.04.24 | 4 дн 8 ч | Замена ИОС ЛР 110 Целинная-2 | РРЛ: перенос сроков в связи с производством работ на ВЛ 110 кв Кормовая - Яшкуль | | с отключением |
| ЦУС Калменерго | ПС 110 кв Цаган-Аман | ПС 110 кв | ШОВ 110 | 10.04.24 | 10.04.24 | 8 ч | 10.04.24 | 10.04.24 | 8 ч | ТО комплект автоматтики ШОВ 110 (ТАПВ, АУВ) в объеме "0". | | | с отключением |
| ЦУС Калменерго | ПС 110 кв Джильгита | ПС 110 кв | В 110 Арзгир-2 | 17.04.24 | 17.04.24 | 8 ч | 17.04.24 | 17.04.24 | 8 ч | ТО комплект автоматтики В 110 Арзгир-2 (ТАПВ, АУВ), в объеме "0". | | ? | с отключением |
| ЦУС Калменерго | ПС 110 кв Джильгита | ПС 110 кв | В 110 Лиман | 16.04.24 | 16.04.24 | 8 ч | 16.04.24 | 16.04.24 | 8 ч | ТО комплект автоматтики В 110 Лиман в объеме "0". | | | с отключением |
| ЦУС Калменерго | ПС 110 кв Джильгита | ПС 110 кв | В 110 Улан-Холл | 10.04.24 | 11.04.24 | 1 дн 8 ч | 10.04.24 | 11.04.24 | 1 дн 8 ч | ТО, КСЭ ВЛ 110 Каспийская-2-Улан-холл с оттайкой ПС Джильгита (ДЗ, ТЭНП, МВО)ЭПЗ -1636 в объеме "В". | | | с отключением |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|-----------|---|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|--|---|--|---------------|
| ЦУС Калмэнэргэ | ПС 110 кВ Джилыгита | ПС 110 кВ | В 110 Улан-Холл | 12.04.24 | 12.04.24 | 8 ч | 12.04.24 | 12.04.24 | 8 ч | ТО, комплект автоматки В 110 Улан-Холл (ТАПВ, АУВ), в объёме "В" | | | с отключением |
| ЦУС Калмэнэргэ | ПС 110 кВ Джилыгита | ПС 110 кВ | ШОВ 110 | 16.04.24 | 16.04.24 | 8 ч | 16.04.24 | 16.04.24 | 8 ч | ТО, комплект автоматки ШОВ 110 (ТАПВ, АУВ), в объёме "О" | | | с отключением |
| ЦУС Калмэнэргэ | ПС 110 кВ Кормовая | ПС 110 кВ | РП 110 | 15.04.24 | 19.04.24 | 4 дн 8 ч | 15.04.24 | 19.04.24 | 4 дн 8 ч | ТР РРП 110 Яшкуль-2, СР ЛР 110 Яшкуль-2, ШР-1 110 СВ | | | с отключением |
| ЦУС Калмэнэргэ | ПС 110 кВ Ленинская | ПС 110 кВ | СВ 110 | 15.04.24 | 19.04.24 | 4 дн 8 ч | 22.04.24 | 26.04.24 | 4 дн 8 ч | КР СВ 110, Замена ИОС ЛР 110 Целинная-2 | РРДУ: перенос сроков в связи с производством работ на ВЛ 110 кВ Кормовая - Яшкуль | 2 комплект автоматки СВ 110 (ТАПВ, АУВ). | с отключением |
| ЦУС Калмэнэргэ | ПС 110 кВ Ленинская | ПС 110 кВ | 2 С 110 кВ | 15.04.24 | 19.04.24 | 4 дн 8 ч | 22.04.24 | 26.04.24 | 4 дн 8 ч | Замена ИОС ЛР 110 Целинная-2 | РРДУ: перенос сроков в связи с производством работ на ВЛ 110 кВ Кормовая - Яшкуль | | с отключением |
| ЦУС Калмэнэргэ | ПС 110 кВ Кормовая | ПС 110 кВ | 1 С 110 кВ | 15.04.24 | 19.04.24 | 4 дн 8 ч | 15.04.24 | 19.04.24 | 4 дн 8 ч | ТР РРП 110 Яшкуль-2, СР ЛР 110 Яшкуль-2, ШР-1 110 СВ. | | | с отключением |
| ЦУС Калмэнэргэ | ЦУС Калмэнэргэ | ЦУС | ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Южная | 01.04.24 | 12.04.24 | 11 дн 8 ч | 01.04.24 | 12.04.24 | 11 дн 8 ч | КР ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Южная: с 20 по 24.05.2024, КР ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная (ЛР-82) с 27.05.2024 по 31.05.2024г. | | | с отключением |
| ЦУС Калмэнэргэ | ЦУС Калмэнэргэ | ЦУС | ВЛ 110 кВ Южная - Чолун-Хамур | 01.04.24 | 12.04.24 | 11 дн 8 ч | 01.04.24 | 12.04.24 | 11 дн 8 ч | КР ВЛ 110 кВ Ики-Бурул - Южная: с 20 по 24.05.2024, КР ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная (ЛР-82) с 27.05.2024 по 31.05.2024г. | | | с отключением |
| ЦУС Калмэнэргэ | ЦУС Калмэнэргэ | ЦУС | ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Элиста Восточная с оттайкой на ПС Джураская | 08.04.24 | 11.04.24 | 3 дн 8 ч | 08.04.24 | 11.04.24 | 3 дн 8 ч | Для обеспечения безопасности работ на участке совместного подвеса ВЛ 110 кВ Элиста Северная - Красненская. | | | с отключением |

Заместитель главного инженера
по ОУ ИСУ - начальник ЦУС

О.Х.Вазыров

