

### Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на февраль 2019 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Количес тво дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Месячный Заявленн ое время. Длительн ость	Месячный. Заявленн ое время. Начало	Месячный Заявленн ое время. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительнос ть	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
ЦУС Калэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Магна	05.02.19	05.02.19	0 дн	05.02.19	05.02.19	8 ч	04.02.19	04.02.19	8 ч	Опробование АУВ В 110 Магна	РРДУ: срок изменен из-за вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская		01:00
ЦУС Калэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Магна	05.02.19	05.02.19	0 дн	05.02.19	05.02.19	8 ч	04.02.19	04.02.19	8 ч	ТО АВР В 110 Магна в объеме "В"	РРДУ: срок изменен из-за вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное - Элиста Западная с отпайкой на ПС Богородская		01:00
ЦУС Калэнерго	ПС 110 кВ Советская	В 110 Ергенинская	05.02.19	05.02.19	0 дн	05.02.19	05.02.19	8 ч	05.02.19	05.02.19	8 ч	ТО АЛАР ФКТ ВЛ 110 кВ Советская – Бургустинская в объеме "К"			00:30
ЦУС Калэнерго	ПС 110 кВ Советская	ШОВ 110	06.02.19	06.02.19	0 дн	06.02.19	06.02.19	8 ч	06.02.19	06.02.19	8 ч	ТО. Комплект автоматики ШОВ 110 (ТАПВ, АУВ) в объеме "К"			00:30
ЦУС Калэнерго	ПС 110 кВ Советская	ШОВ 110	06.02.19	06.02.19	0 дн	06.02.19	06.02.19	8 ч	06.02.19	06.02.19	8 ч	ТО. ШОВ 110 (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636) в объеме "К"			00:30
ЦУС Калэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Элиста Северная	07.02.19	07.02.19	0 дн	07.02.19	07.02.19	8 ч	07.02.19	07.02.19	8 ч	Опробование АУВ В 110 Элиста Северная			01:00
ЦУС Калэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Элиста Северная	07.02.19	07.02.19	0 дн	07.02.19	07.02.19	8 ч	07.02.19	07.02.19	8 ч	ТО ЗМН В 110 Элиста Северная в объеме "О"			01:00
ЦУС Калэнерго	ПС 110 кВ Советская	В 110 Садовое	07.02.19	07.02.19	0 дн	07.02.19	07.02.19	8 ч	07.02.19	07.02.19	8 ч	ТО, АВР В 110 Садовое в объеме "К"			00:30
ЦУС Калэнерго	ПС 110 кВ Советская	В 110 Заветное	08.02.19	08.02.19	0 дн	08.02.19	08.02.19	8 ч	08.02.19	08.02.19	8 ч	ТО, АВР В 110 Заветное в объеме "К"			00:30
ЦУС Калэнерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	В 110 Кормовая	12.02.19	12.02.19	0 дн	12.02.19	12.02.19	8 ч	12.02.19	12.02.19	8 ч	Опробование АУВ В 110 Кормовая	РРДУ: с подменой через ШОВ 110		01:00
ЦУС Калэнерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	В 110 Кормовая	12.02.19	12.02.19	0 дн	12.02.19	12.02.19	8 ч	12.02.19	12.02.19	8 ч	ТО АЛАР ФКТ ВЛ 110 Кормовая - Яшкуль-2 в объеме "О"	РРДУ: с подменой через ШОВ 110		01:00

Заместитель главного инженера  
по ОТиСУ - начальник ЦУС



В.В.Маркушин