

Сводный график ремонтов ЛЭП и системного оборудования на октябрь 2016 года

| предприятие | Объект | Оборудование | График | | | | | | | | | | График приведения | Условия приведения работ |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---|
| | | | Номерной период | | |
| Калининского | ПС 110 кВ Артезиан-В 110 Конубей | Гидравлическое оборудование | 05.10.16 | 05.10.1 | 9 ч | 05.10.16 | 05.10.1 | 9 ч | 05.10.16 | 05.10.1 | 9 ч | 05.10.16 | 05.10.16 | Санитарные |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | Время ремонта, конец |
| Калининского | ПС 110 кВ Артезиан-Ш 110 | Гидравлическое оборудование | 06.10.16 | 06.10.1 | 0 дн | 06.10.16 | 06.10.1 | 9 ч | 06.10.16 | 06.10.1 | 9 ч | 06.10.16 | 06.10.16 | 10, расцветка фаз, чистка изоляции, проверка обогрева проводов, колодок МВ 110 Конубей |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | Запасы времени, конец |
| Калининского | ПС 110 кВ НПС-2 | СВ 110 | | | | | | | | | | | | Несущий временной |
| | | | | | | | | | | | | | | режима, начало |
| Калининского | ПС 110 кВ НПС-2 | В 110 Арык | 10.10.16 | 10.10.1 | 8 ч | 10.10.16 | 10.10.1 | 8 ч | 10.10.16 | 10.10.1 | 8 ч | 10.10.16 | 10.10.16 | ТО ДЗО 1С-110 в объеме "К" |
| | | | | | | | | | | | | | | Ростовское РДР: с включением ремонтной переныхи, при условии перехода основных и резервных защит ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ НПС-2 на работу в режиме с включенными дополнительными проводами |
| Калининского | ПС 110 кВ НПС-2 | СВ 110 | 11.10.16 | 11.10.1 | 8 ч | 11.10.16 | 11.10.1 | 8 ч | 11.10.16 | 11.10.1 | 8 ч | 11.10.16 | 11.10.16 | ТО ДЗО 2С-110 в объеме "К" |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 дн |
| Калининского | ПС 110 кВ НПС-2 | В 110 Черноземельская | 11.10.16 | 11.10.1 | 8 ч | 11.10.16 | 11.10.1 | 8 ч | 11.10.16 | 11.10.1 | 8 ч | 11.10.16 | 11.10.16 | Ростовское РДР: с включением ремонтной переныхи, при условии перехода основных и резервных защиг ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ НПС-2 на работу в режиме с включенными дополнительными проводами |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 дн |
| Калининского | ПС 110 кВ НПС-2 | СВ 110 | 12.10.16 | 12.10.1 | 1 дн 8 ч | 12.10.16 | 12.10.1 | 1 дн 8 ч | 12.10.16 | 12.10.1 | 1 дн 8 ч | 12.10.16 | 12.10.16 | ТО ДЗО 2С-110 в объеме "К" |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 дн |
| Калининского | Капланного | Б 110 кВ Яшкуль-2 - Сарыр | 18.10.16 | 28.10.1 | 10 дн 9 ч | 18.10.16 | 28.10.1 | 10 дн 9 ч | 18.10.16 | 28.10.1 | 10 дн 9 ч | 18.10.16 | 28.10.1 | КР ал 110 кВ Яшкуль-2 - Сарыр |
| | | | | | | | | | | | | | | 02.00 |

Заместитель главного инженера по режимам

Начальник СЭР

Е.А. Коршунов

Начальник СРЗА

Р.И. Альжанов

Начальник СРЗ

А.Н. Брицьян

Начальник СЭРБ

С.Н. Грабовской