

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на апрель 2020 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Годовой. Время ремонта. Количество во дней	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
ЦУС Калмэнгерго	ЦУС Калмэнгерго	МВ-110 ВЛ 139	06.04.20	10.04.20	4 дн	06.04.20	10.04.20	4 дн 8 ч	06.04.20	10.04.20	4 дн 8 ч	ТО УРЗА ВЛ 110 кВ №139 в объеме "В".			01:00
ЦУС Калмэнгерго	ПС 110 кВ Володаровская	СВ 110	06.04.20	07.04.20	1 дн	06.04.20	07.04.20	1 дн 8 ч	06.04.20	07.04.20	1 дн 8 ч	ТО УРЗА ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская в объеме "В".	РРДУ: С включением РП		01:00
ЦУС Калмэнгерго	ПС 110 кВ Володаровская	СВ 110	07.04.20	07.04.20	0 дн	07.04.20	07.04.20	8 ч	07.04.20	07.04.20	8 ч	ТО УРЗА ТН-1 110 в объеме "В".	РРДУ: С включением РП		01:00
ЦУС Калмэнгерго	ПС 110 кВ Володаровская	СВ 110	08.04.20	09.04.20	1 дн	08.04.20	09.04.20	1 дн 8 ч	08.04.20	09.04.20	1 дн 8 ч	ТО УРЗА ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Володаровская в объеме "В".	РРДУ: С включением РП		01:00
ЦУС Калмэнгерго	ПС 110 кВ Володаровская	СВ 110	10.04.20	10.04.20	0 дн	10.04.20	10.04.20	8 ч	10.04.20	10.04.20	8 ч	ТО комплекта автоматики СВ 110 в объеме "В".	РРДУ: С включением РП		01:00
ЦУС Калмэнгерго	ПС 110 кВ Джильгита	В 110 Артезиан-2	13.04.20	17.04.20	4 дн	13.04.20	17.04.20	4 дн 8 ч	13.04.20	17.04.20	4 дн 8 ч	ТО УРЗА ВЛ 110 кВ №181 в объеме "В".			01:00
ЦУС Калмэнгерго	ЦУС Калмэнгерго	ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с оттайкой на ПС Джильгита	14.04.20	14.04.20	0 дн	14.04.20	14.04.20	8 ч	14.04.20	14.04.20	8 ч	Верховой осмотр,Проверка состояния проводов и тросов			02:00
ЦУС Калмэнгерго	ПС 110 кВ Ленинская	СВ 110	14.04.20	14.04.20	0 дн	14.04.20	14.04.20	8 ч	14.04.20	14.04.20	8 ч	ТО. Опробование комплекта автоматики СВ 110			01:00
ЦУС Калмэнгерго	ПС 110 кВ Черноземельская	ОСШ 110 кВ	09.04.20	09.04.20	0 дн	14.04.20	14.04.20	8 ч	14.04.20	14.04.20	8 ч	СР: ОР-110 Комсомольская; ТО чистка изоляции 2С 110 кВ, В 110 Комсомольская, В110 НПС-2			02:00
ЦУС Калмэнгерго	ПС 110 кВ Красненская	1 С 110 кВ	20.04.20	24.04.20	4 дн	20.04.20	24.04.20	4 дн 8 ч	20.04.20	24.04.20	4 дн 8 ч	СР СВ 110 с заменой ввода 110 кВ фаза "В".			04:00
ЦУС Калмэнгерго	ПС 110 кВ Красненская	2 С 110 кВ	20.04.20	24.04.20	4 дн	20.04.20	24.04.20	4 дн 8 ч	20.04.20	24.04.20	4 дн 8 ч	СР СВ 110 с заменой ввода 110 кВ фаза "В".			04:00
ЦУС Калмэнгерго	ПС 110 кВ Красненская	СВ 110	20.04.20	24.04.20	4 дн	20.04.20	24.04.20	4 дн 8 ч	20.04.20	24.04.20	4 дн 8 ч	СР СВ 110 с заменой ввода 110 кВ фаза "В".			04:00
ЦУС Калмэнгерго	ПС 110 кВ Джильгита	ШОВ 110	20.04.20	23.04.20	3 дн	20.04.20	23.04.20	3 дн 8 ч	20.04.20	23.04.20	3 дн 8 ч	ТО УРЗА ШОВ 110 в объеме "В".			01:00
ЦУС Калмэнгерго	ЦУС Калмэнгерго	МВ-110 ВЛ 139	21.04.20	21.04.20	0 дн	21.04.20	21.04.20	8 ч	21.04.20	21.04.20	8 ч	ТО Чистка изоляции МВ 110 ВЛ 139, ТТ 110 ВЛ 139			02:00
ЦУС Калмэнгерго	ЦУС Калмэнгерго	МВ-110 ВЛ 139	21.04.20	21.04.20	0 дн	21.04.20	21.04.20	8 ч	21.04.20	21.04.20	8 ч	ТО Чистка изоляции МВ 110 ВЛ 139, ТТ 110 ВЛ 139,			02:00
ЦУС Калмэнгерго	ПС 110 кВ Красненская	СВ 110	21.04.20	21.04.20	0 дн	21.04.20	21.04.20	8 ч	21.04.20	21.04.20	8 ч	ТО. Опробование комплекта автоматики СВ 110			01:00
ЦУС Калмэнгерго	ПС 110 кВ Черноземельская	ШОВ 110				07.04.20	07.04.20	8 ч	23.04.20	23.04.20	17 ч	СР: ШР-1 110 ШОВ, ОР-110 ШОВ;ТО чистка изоляции 1С 110кВ, ОСШ 110кВ, РП 110,ШОВ 110, В 110 Чолун-Хамур, В 110 Колодезная	РРДУ: Срок изменен для не совмещения с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная		02:00
ЦУС Калмэнгерго	ПС 110 кВ Черноземельская	1 С 110 кВ	07.04.20	07.04.20	0 дн	07.04.20	07.04.20	8 ч	23.04.20	23.04.20	8 ч	СР: ШР-1 110 ШОВ, ОР-110 ШОВ;ТО чистка изоляции 1С 110кВ, ОСШ 110кВ, РП 110,ШОВ 110, В 110 Чолун-Хамур, В 110 Колодезная	РРДУ: Срок изменен для не совмещения с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная		02:00
ЦУС Калмэнгерго	ПС 110 кВ Черноземельская	ОСШ 110 кВ				07.04.20	07.04.20	8 ч	23.04.20	23.04.20	8 ч	СР: ШР-1 110 ШОВ, ОР-110 ШОВ;ТО чистка изоляции 1С 110кВ, ОСШ 110кВ, РП 110,ШОВ 110, В 110 Чолун-Хамур, В 110 Колодезная	РРДУ: Срок изменен для не совмещения с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная		02:00
ЦУС Калмэнгерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Б.Ремонтное				15.04.20	15.04.20	1 дн	24.04.20	24.04.20	1 дн	Отключить кратковременно для перенастройки уставок защит для вывода в ремонт СВМ 110 на ПС 110 кВ Ремонтненская			ВЗ
ЦУС Калмэнгерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Б.Ремонтное				06.04.20	06.04.20	1 дн	24.04.20	24.04.20	1 дн	Отключить кратковременно для перенастройки уставок защит для вывода в ремонт СВМ 110 на ПС 110 кВ Ремонтненская			ВЗ
ЦУС Калмэнгерго	ПС 110 кВ Черноземельская	ШОВ 110				08.04.20	08.04.20	8 ч	24.04.20	24.04.20	8 ч	СР: ШР-1 110 РП, ОР 110 РП; ТО чистка изоляции 1С 110кВ, ОСШ 110кВ, РП 110,ШОВ 110, В 110 Чолун-Хамур, В 110 Колодезная	РРДУ: Срок изменен для не совмещения с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная		02:00
ЦУС Калмэнгерго	ПС 110 кВ Черноземельская	1 С 110 кВ				09.04.20	09.04.20	8 ч	24.04.20	24.04.20	8 ч	СР: РТН-1 110 ;ТО чистка изоляции 1С 110кВ, ОСШ 110кВ, РП 110,ШОВ 110, В 110 Чолун-Хамур, В 110 Колодезная	РРДУ: Срок изменен для несовмещения с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная		02:00
ЦУС Калмэнгерго	ПС 110 кВ Черноземельская	ШОВ 110				10.04.20	10.04.20	8 ч	25.04.20	25.04.20	8 ч	СР: РТН-2 110, ШР-2 110 ШОВ; ТО чистка изоляции 2С 110 кВ, В 110 Комсомольская, В110 НПС-2	РРДУ: Срок изменен для не совмещения с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная		02:00

ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Черноземельская	2 С 110 кВ	08.04.20	08.04.20	0 дн	10.04.20	10.04.20	8 ч	25.04.20	25.04.20	8 ч	СР: РТН-2 110, ШР-2 110 ШОВ; ТО чистка изоляции 2С 110 кВ, В 110 Комсомольская, В110 НПС-2 ;	РРДУ: Срок изменен для не совмещения с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная		02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Черноземельская	2 С 110 кВ				13.04.20	13.04.20	8 ч	26.04.20	26.04.20	8 ч	СР: ТР-110 Т2, ШР-2 110 Комсомольская; ТО чистка изоляции 2С 110 кВ, В 110 Комсомольская, В110 НПС-2			02:00
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	В 110 Б.Ремонтное				10.04.20	10.04.20	1 дн	30.04.20	30.04.20	1 дн	Отключить кратковременно для перенастройки уставок защит для ввода в работу СМВ 110 на ПС 110 кВ Ремонтненская			ВЗ

Заместитель главного инженера
по ОТиСУ - начальник ЦУС



В.В.Маркушин