

**Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на август 2020 года**

Предприятие	Объект	Оборудование	Вид ремонта	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Мес-чный. Заявлено. Начало	Мес-чный. Заявлено. Конец	Мес-чный. Запланировано. Длительность	Мес-чный. Время ремонта. Начало	Мес-чный. Время ремонта. Конец	Мес-чный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Аварийная готовность
ЦУС Каленерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	В 110 Енотаевка	ЗРР	04.08.20	04.08.20	0 дн	04.08.20	04.08.20	4 ч	04.08.20	04.08.20	4 ч	ТО ДЭШ 1С 110 кВ в объеме "О",		01:00
ЦУС Каленерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	ШОВ 110	ЗРР	04.08.20	04.08.20	0 дн	04.08.20	04.08.20	8 ч	04.08.20	04.08.20	8 ч	ТО ДЭШ 1С, 2С 110 кВ в объеме "О",		01:00
ЦУС Каленерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	ШОВ 110	ЗРР	04.08.20	04.08.20	0 дн	04.08.20	04.08.20	8 ч	04.08.20	04.08.20	8 ч	ТО, Комплект автоматики ШОВ 110 (ТАПВ, АВВ) в объеме "О",		00:30
ЦУС Каленерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	В 110 Никольская	ЗРР	04.08.20	04.08.20	0 дн	04.08.20	04.08.20	4 ч	04.08.20	04.08.20	4 ч	ТО ДЭШ 2С 110 кВ в объеме "О",		01:00
ЦУС Каленерго	ЦУС Каленерго	ВЛ 110 кВ Ликан – Кастийская-2 (ВЛ 110 кВ 139)	ТР	05.08.20	05.08.20	0 дн	05.08.20	05.08.20	8 ч	05.08.20	05.08.20	8 ч	Верховой осмотр,		02:00
ЦУС Каленерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	В 110 Енотаевка	ЗРР	05.08.20	05.08.20	0 дн	05.08.20	05.08.20	4 ч	05.08.20	05.08.20	4 ч	ТО, В 110 Енотаевка (ДЭ, ТЭП, МРТО) (ЭПЗ-1636), в объеме "О", Комплект автоматики В 110 Енотаевка (ТАПВ, АВВ), в объеме "О"		01:00
ЦУС Каленерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	В 110 Никольская	ЗРР	05.08.20	05.08.20	0 дн	05.08.20	05.08.20	4 ч	05.08.20	05.08.20	4 ч	ТО, В 110 Никольская (ДЭ, ТЭП, МРТО) (ЭПЗ-1636), в объеме "О", Комплект автоматики В 110 Никольская (ТАПВ, АВВ), в объеме "О"		00:30
ЦУС Каленерго	ПС 110 кВ Сарул	ШОВ 110	ЗРР	10.08.20	10.08.20	0 дн	10.08.20	11.08.20	1 дн 8 ч	10.08.20	11.08.20	1 дн 8 ч	ТО, комплекта УРЗА ШОВ 110 (ШЭ 2607 021), в объеме (В),		01:00
ЦУС Каленерго	ПС 110 кВ Сарул	В 110 Адык	ЗРР	17.08.20	18.08.20	1 дн	17.08.20	18.08.20	1 дн 8 ч	17.08.20	18.08.20	1 дн 8 ч	ТО, комплекта УРЗА В 110 Адык (ШЭ 2607 011), в объеме (В),	РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Адык - Южная	01:00
ЦУС Каленерго	ПС 110 кВ Советская	В 110 Садовое	ЗРР	17.08.20	21.08.20	4 дн	17.08.20	21.08.20	4 дн 8 ч	17.08.20	21.08.20	4 дн 8 ч	КР:замена деф ж/б опор ВЛ 110 кВ Советская - Садовое-1		02:00
ЦУС Каленерго	ЦУС Каленерго	ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Солончихи с отпайкой на ПС Восход (ВЛ 110 Большой Царын-1 – Солончихи)	КР	10.08.20	14.08.20	4 дн	10.08.20	14.08.20	4 дн 8 ч	24.08.20	28.08.20	4 дн 8 ч	КР: Замена деф ж,б опор	РРДУ: Срок изменен для несоответствия с выводом в ремонт АТ-2 ПС 220 кВ Большой Царын-1, ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками	02:00

Заместитель главного инженера  
по ОТиСУ - начальник ЦУС



В.В.Маркушин

