

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на август 2018 года

Предприятие	Оборудование	Объект	Годовой. Вреня. ремонта. Количес- тво дней	Годовой. Вреня. ремонта. Начало	Годовой. Вреня. ремонта. Конец	Месячный. Заявленн ое время. Длительн ость	Месячный. Заявлено е время. Начало	Месячный. Заявленн ое время. Конец	Месячный. Вреня. ремонта. Длительнос- ть	Месячный. Вреня. ремонта. Начало	Месячный. Вреня. ремонта. Конец	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийна я готовност ь
Калмэнерго	СВ 110	ПС 110 кВ Барун	13.08.18	15.08.18	2 дн	13.08.18	15.08.18	2 дн 8 ч	13.08.18	15.08.18	2 дн 8 ч	ТО: Комплекта автоматики СВ 110 (ТАПВ, АУВ) в объеме "В"	РРДУ: С включением РП.		01:00
Калмэнерго	В 110 Кормовая	ПС 110 кВ Яшкуль-2	14.08.18	14.08.18	0 дн	14.08.18	14.08.18	8 ч	14.08.18	14.08.18	8 ч	Опробование АЛАР ФЦТ ВЛ 110 кВ Кормовая - Яшкуль-2,	РРДУ: С переводом на ОВ.		01:00
Калмэнерго	СВ 110	ПС 110 кВ НПС-2	14.08.18	14.08.18	0 дн	14.08.18	14.08.18	8 ч	14.08.18	14.08.18	8 ч	Опробование ДЗО 1С, 2С 110	РРДУ: С включением РП.		01:00
Калмэнерго	В 110 Адык	ПС 110 кВ НПС-2	14.08.18	14.08.18	0 дн	14.08.18	14.08.18	4 ч	14.08.18	14.08.18	4 ч	Опробование ДЗО 1С 110	РРДУ: С включением РП.		01:00
Калмэнерго	В 110 Черноземельская	ПС 110 кВ НПС-2	14.08.18	14.08.18	0 дн	14.08.18	14.08.18	4 ч	14.08.18	14.08.18	4 ч	Опробование ДЗО 2С 110,	РРДУ: С включением РП.		01:00
Калмэнерго	ШОВ 110	ПС 110 кВ Яшкуль-2	15.08.18	15.08.18	0 дн	15.08.18	15.08.18	17 ч	15.08.18	15.08.18	17 ч	Опробование комплекта автоматики ШОВ 110			01:00
Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Капсийская-2 – Улан-Холл с оттайкой на ПС Джилыгита	ЦУС Калмэнерго	15.08.18	15.08.18	0 дн	15.08.18	15.08.18	8 ч	15.08.18	15.08.18	8 ч	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Улан-Холл			02:00
Калмэнерго	ШОВ 110	ПС 110 кВ Сарул	15.08.18	15.08.18	0 дн	15.08.18	15.08.18	8 ч	15.08.18	15.08.18	8 ч	Опробование комплект автоматики ШОВ 110 (ТАПВ, АУВ)	РРДУ: С включением ЖВ.		01:00
Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Сарул – Адык	ПС 110 кВ Адык	23.08.18	23.08.18	0 дн	23.08.18	23.08.18	8 ч	17.08.18	17.08.18	8 ч	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ	РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная.		02:00
Калмэнерго	ВЛ 110 кВ НПС-2 – Адык	ПС 110 кВ Адык	23.08.18	23.08.18	0 дн	23.08.18	23.08.18	8 ч	17.08.18	17.08.18	8 ч	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ	РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная.		02:00
Калмэнерго	1 С 110 кВ	ПС 110 кВ Адык	23.08.18	23.08.18	0 дн	23.08.18	23.08.18	7 ч	17.08.18	17.08.18	7 ч	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ	РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная.		02:00
Калмэнерго	2 С 110 кВ	ПС 110 кВ Адык	23.08.18	23.08.18	0 дн	23.08.18	23.08.18	8 ч	17.08.18	17.08.18	8 ч	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ	РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная.		02:00
Калмэнерго	В 110 Яшкуль-2	ПС 110 кВ Партизанская	21.08.18	21.08.18	0 дн	21.08.18	21.08.18	4 ч	21.08.18	21.08.18	4 ч	Опробование ДЗО 1С 110 кВ	РРДУ: С включением РП.		01:00
Калмэнерго	СВ 110	ПС 110 кВ Партизанская	21.08.18	21.08.18	0 дн	21.08.18	21.08.18	8 ч	21.08.18	21.08.18	8 ч	Опробование ДЗО	РРДУ: С включением РП.		01:00
Калмэнерго	В 110 Ики-Бурул	ПС 110 кВ Партизанская	21.08.18	21.08.18	0 дн	21.08.18	21.08.18	4 ч	21.08.18	21.08.18	4 ч	Опробование ДЗО 2С 110 кВ	РРДУ: С включением РП.		01:00
Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская	ЦУС Калмэнерго	27.08.18	07.09.18	11 дн	27.08.18	07.09.18	11 дн 8 ч	27.08.18	07.09.18	11 дн 8 ч	КР: замена деревянных опор на ж/б.	РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная. РРДУ: Срок изменен для совмещения с работами на ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская СК РДУ		02:00
Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Яшкуль-2 – Сарул	ПС 110 кВ Сарул	08.08.18	08.08.18	0 дн	08.08.18	08.08.18	8 ч	27.08.18	27.08.18	8 ч	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ	РРДУ: Срок изменен из-за работ на ВЛ 110 кВ Дербетовская - Дивное		02:00
Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Сарул – Адык	ПС 110 кВ Сарул	08.08.18	08.08.18	0 дн	08.08.18	08.08.18	8 ч	27.08.18	27.08.18	8 ч	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ			02:00
Калмэнерго	1 С 110 кВ	ПС 110 кВ Сарул	08.08.18	08.08.18	0 дн	08.08.18	08.08.18	8 ч	27.08.18	27.08.18	8 ч	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ			02:00
Калмэнерго	2 С 110 кВ	ПС 110 кВ Сарул	08.08.18	08.08.18	0 дн	08.08.18	08.08.18	8 ч	27.08.18	27.08.18	8 ч	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ			02:00
Калмэнерго	ОСШ 110 кВ	ПС 110 кВ Сарул	08.08.18	08.08.18	0 дн	08.08.18	08.08.18	8 ч	27.08.18	27.08.18	8 ч	ТО чистка изоляции ОРУ 110 кВ			02:00
Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Заветинская – Советская	ЦУС Калмэнерго	27.08.18	31.08.18	4 дн	27.08.18	31.08.18	4 дн 8 ч	28.08.18	01.09.18	4 дн 8 ч	ТО: верховой осмотр ВЛ, проверка состояния проводов и тросов, зажимов.	РРДУ: Из-за совмещения с ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная.		02:00

Заместитель главного инженера
по ОТиСУ - начальник ЦУС



В.В.Маркушин