

Пояснительная записка
к отчету о выполнении Инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Юга»-
«Калмэнерго» за 9 месяцев 2012 г.

Инвестиционной программой филиала ОАО «МРСК Юга»-«Калмэнерго» 2012 года предусматриваются инвестиции в объеме 1 311 297,00 тыс. руб., в т.ч.:

- на техническое перевооружение и реконструкцию в объеме 66 988,00 тыс.руб.
- на новое строительство и расширение в объеме 1 244 309,00 тыс. руб.

За 3 квартала 2012 г. освоение капитальных вложений составило 877 233,00 тыс. руб. при плане 765 672,00 тыс. руб. или 114,57%.

Причиной перевыполнения явилось перевыполнение плана по объектам технологического присоединения в т.ч. НПС-2, НПС-3.

Ввод основных фондов в 2012 г. предусматривается в объеме 79 729,00 тыс. руб. Ввод мощностей в 2012 году запланирован в следующих объемах: линий электропередач 0,4-110 кВ – 187,02 км, трансформаторной мощности 10/0,4 кВ – 14,226 МВА.

Фактически введено основных фондов за 3 квартала 2012 г. 28 496,00 тыс. руб. при плане 26 234,00 тыс. руб. (108,62%). Ввод мощностей составил 7,605 км. линий электропередач при плане 7,2 км. (105,63%)

Начальник управления
капитального строительства



Столяров А.И.