

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на апрель 2026 года

Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Заявлено е время. Начало	Заявленн ое время. Конец	Заявлен ное время. Количес тво дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количес тво дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудовани я по заявке	Условия производства работ
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Красинская СЭС – Лиман с отпайкой на ПС Джилыгита	01.04.26	02.04.26	1 дн 8 ч	11.04.26	12.04.26	1 дн 8 ч	Рассоединение шлейфов на двухцепной опоре №15/9 для производства работ на участке Отпайки на ПС Джильгита оп.15/9 - 154/148.	ДРДУ: срок изменен по режиму нагрузок в северном энергорайоне Республики Дагестан (превышение ДДТН ВЛ 110 кВ Акташ – Кизляр-2 с отпайками (ВЛ-110-140) в ПАР ВЛ 110 кВ Акташ – Куруш (ВЛ-110-139)).	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Красинская СЭС – Лиман с отпайкой на ПС Джилыгита	01.04.26	30.04.26	29 дн 8 ч	11.04.26	10.05.26	29 дн 8 ч	КР (заглубление опор, выправка опор, замена изоляторов) на участке совместного подвеса отпак на ПС Джильгита от ВЛ 110 кВ Красинская СЭС - Лиман и ВЛ 110 кВ Каспийская-2 - Улан-Хол (участок опор 9/15 - 148/154)		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Красинская СЭС – Лиман с отпайкой на ПС Джилыгита	01.04.26	30.04.26	29 дн 8 ч	11.04.26	10.05.26	29 дн 8 ч	Вывод в ремонт отпайки 110 кВ на ПС Джилыгита, для выполнения КР (заглубление опор, выправка опор, замена изоляторов) на участке совместного подвеса отпак на ПС Джилыгита от ВЛ 110 кВ Красинская СЭС - Лиман и ВЛ 110 кВ Каспийская-2 - Улан-Хол (участок опор 9/15 - 148/154)	ДРДУ: срок изменен по режиму нагрузок в северном энергорайоне Республики Дагестан (превышение ДДТН ВЛ 110 кВ Акташ – Кизляр-2 с отпайками (ВЛ-110-140) в ПАР ВЛ 110 кВ Акташ – Куруш (ВЛ-110-139)).	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Красинская СЭС – Лиман с отпайкой на ПС Джилыгита	29.04.26	30.04.26	1 дн 8 ч	09.05.26	10.05.26	1 дн 8 ч	Соединение шлейфов на двухцепной опоре №15/9.	ДРДУ: срок изменен по режиму нагрузок в северном энергорайоне Республики Дагестан (превышение ДДТН ВЛ 110 кВ Акташ – Кизляр-2 с отпайками (ВЛ-110-140) в ПАР ВЛ 110 кВ Акташ – Куруш (ВЛ-110-139)).	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2	06.04.26	07.04.26	1 дн 8 ч	06.04.26	07.04.26	1 дн 8 ч	ТО, КСЗ ВЛ 110 Лиман- Каспийская-2 ВЛ- 139 (ДЗ.ТЗНП .МФО)(ЭПЗ -1636 в объеме "В"		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2	08.04.26	08.04.26	8 ч	08.04.26	08.04.26	8 ч	ТО, комплект автоматики В 110 №139 (ТАПВ, АУВ), в объёме "В"		с отключением	

ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2	20.04.26	24.04.26	4 дн 6 ч	20.04.26	24.04.26	4 дн 6 ч	КР МВ 110 Вл 139 ТО Чистка изоляции МВ 110 ВЛ 139, ТТ 110 ВЛ 139; ТР ТТ 110 ВЛ 139 ф А,В; СР ТТ 110 ВЛ 139 ф С;		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита	01.04.26	30.04.26	29 дн 8 ч	11.04.26	10.05.26	29 дн 8 ч	КР (заглубление опор, выправка опор, замена изоляторов) на участке совместного подвеса отпаяк на ПС Джильгита от ВЛ 110 кВ Красинская СЭС - Лиман и ВЛ 110 кВ Каспийская-2 - Улан-Холл (участок опор 9/15 - 148/154)	ДРДУ: срок изменен по режиму нагрузок в северном энергорайоне Республики Дагестан (превышение ДДТН ВЛ 110 кВ Акташ – Кизляр-2 с отпайками (ВЛ-110-140) в ПАР ВЛ 110 кВ Акташ – Куруш (ВЛ-110-139)).	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита	01.04.26	02.04.26	1 дн 8 ч	11.04.26	12.04.26	1 дн 8 ч	Рассоединение шлейфов на двухцепной опоре №15/9 для производства работ на участке Отпайки на ПС Джильгита оп.15/9 - 154/148.	ДРДУ: срок изменен по режиму нагрузок в северном энергорайоне Республики Дагестан (превышение ДДТН ВЛ 110 кВ Акташ – Кизляр-2 с	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Каспийская-2 – Улан-Холл с отпайкой на ПС Джильгита	29.04.26	30.04.26	1 дн 8 ч	09.05.26	10.05.26	1 дн 8 ч	Соединение шлейфов на двухцепной опоре №15/9.	ДРДУ: срок изменен по режиму нагрузок в северном энергорайоне Республики Дагестан	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Джильгита	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Красинская СЭС-Лиман	10.04.26	10.04.26	8 ч	10.04.26	10.04.26	8 ч	" ТО , Комплект основной и резервных защит ВЛ-110 Красинская СЭС – Лиман с отпайкой на ПС Джильгита (ДФЗ ,ДЗ ,ТЗНП ,МФТО ,АМТЗ ,ТУ ,ТО) ШЭТ 210.02-0 ЭКРА/ШЭ 2607 082 в объеме "" 1 К"" ,	РРДУ: Работы выполнить с переводом на ОВ	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Малые Дербеты	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Садовое-1	20.04.26	24.04.26	4 дн 8 ч	20.04.26	24.04.26	4 дн 8 ч	ТР В 110 Садовое-1,		с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Малые Дербеты	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Садовое-1	08.04.26	08.04.26	8 ч	08.04.26	08.04.26	8 ч	Комплект автоматики В 110 Садовое-1 (ТАПВ, АУВ), в объёме "К",		с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Малые Дербеты	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Садовое-1	08.04.26	08.04.26	9 ч	08.04.26	08.04.26	9 ч	ТО. КСЗ ВЛ 110 кВ Садовое-1 (ТАПВ, АУВ), в объёме "К",		с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Малые Дербеты	ЭЛТ / В 110 кВ	ШОВ 110	07.04.26	07.04.26	8 ч	07.04.26	07.04.26	8 ч	Комплект автоматики ШОВ 110 (ТАПВ, АУВ), в объёме "К",		с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Малые Дербеты	ЭЛТ / В 110 кВ	ШОВ 110	07.04.26	07.04.26	8 ч	07.04.26	07.04.26	8 ч	ТО. КСЗ ШОВ 110 (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636) в объёме "К",		с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Малые Дербеты	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Б.Царын	10.04.26	10.04.26	8 ч	10.04.26	10.04.26	8 ч	ТО. КСЗ ВЛ 110кВ Б.Царын-1 (ТАПВ, АУВ), в объёме "К",		с отключением	с включением ремонтной перемычки

ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Малые Дербеты	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Б.Царын	10.04.26	10.04.26	8 ч	10.04.26	10.04.26	8 ч	Комплект автоматики В 110 Б.Царын-1 (ТАПВ, АУВ), в объёме "К",		с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 220 кВ Лиман	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ-110 ВЛ 139	08.04.26	08.04.26	1 дн	08.04.26	08.04.26	1 дн	Вывод из работы для проведения ТО УРЗА		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 220 кВ Лиман	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ-110 ВЛ 139	06.04.26	07.04.26	2 дн	06.04.26	07.04.26	2 дн	Вывод из работы для проведения ТО УРЗА	РРДУ: Работы выполнить с переводом на ОВ	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Заветное	14.04.26	14.04.26	8 ч	14.04.26	14.04.26	8 ч	ТО.Комплект автоматики В 110 Заветное (ТАПВ, АУВ), в объеме "О",		с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Заветное	14.04.26	14.04.26	8 ч	14.04.26	14.04.26	8 ч	ТО. Комплект автоматики АВР В 110 Заветное в объеме "О"		с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Заветное	20.04.26	24.04.26	4 дн 8 ч	20.04.26	24.04.26	4 дн 8 ч	ТР В 110 Заветное,	РРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Садовое	15.04.26	15.04.26	8 ч	15.04.26	15.04.26	8 ч	ТО.Комплект автоматики В 110 Садовое (ТАПВ, АУВ), в объеме "О",		с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Садовое	15.04.26	15.04.26	8 ч	15.04.26	15.04.26	8 ч	ТО. Комплект автоматики АВР В 110 Садовое в объеме "О",		с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	ЭЛТ / В 110 кВ	ШОВ 110	14.04.26	14.04.26	8 ч	14.04.26	14.04.26	8 ч	ТО.Комплект автоматики ШОВ 110 (ТАПВ, АУВ), в объеме "О",		с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Бургустинская	15.04.26	15.04.26	8 ч	15.04.26	15.04.26	8 ч	ТО.Комплект автоматики В 110 Бургустинская (ТАПВ, АУВ), в объеме "О"		с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Советская	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Бургустинская	15.04.26	15.04.26	8 ч	15.04.26	15.04.26	8 ч	ТО АЛАР ФКТ ВЛ 110 кВ Советская – Бургустинская в объеме "К",		с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Малые Дербеты	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Ц.Толга	09.04.26	09.04.26	8 ч	09.04.26	09.04.26	8 ч	ТО.КСЗ ВЛ 110кВ Ц.Толга (ТАПВ, АУВ), в объёме "К",		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Малые Дербеты	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Ц.Толга	09.04.26	09.04.26	8 ч	09.04.26	09.04.26	8 ч	Комплект автоматики В 110 Ц.Толга (ТАПВ, АУВ), в объёме "К",		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Барун	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	07.04.26	10.04.26	3 дн 8 ч	07.04.26	10.04.26	3 дн 8 ч	Текущий ремонт	РРДУ: Работы выполнить с включением РП	с отключением	с включением ремонтной перемычки

ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Целинная-2	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	20.04.26	24.04.26	4 дн 8 ч	20.04.26	24.04.26	4 дн 8 ч	КР СВ 110,		с отключением	с включением ремонтной перемычки
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ШОВ 110	15.04.26	15.04.26	8 ч	15.04.26	15.04.26	8 ч	ТО, комплект автоматики ШОВ 110 (ТАПВ, АУВ), в объеме "К"		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ШОВ 110	14.04.26	14.04.26	8 ч	14.04.26	14.04.26	8 ч	ТО, КСЗ ВЛ 110 ШОВ 110 (ДЗ.ТЗНП .МФО)(ЭПЗ -1636 в объеме "К"		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Джильгита	20.04.26	20.04.26	8 ч	20.04.26	20.04.26	8 ч	ТО, ЗМН В 110 Джильгита в объеме "О"	РРДУ: Работы выполнить с преводом на ОВ	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Артезиан-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Джильгита	20.04.26	20.04.26	8 ч	20.04.26	20.04.26	8 ч	ТО, комплект автоматики В 110 Джильгита в объеме "О"	РРДУ: Работы выполнить с преводом на ОВ	с отключением	с переводом на ОВ
	ПС 110 кВ Хутурская	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ 110	06.04.26	06.04.26	1 дн	06.04.26	06.04.26	1 дн	Кратовременное отключение для перенастройки уставок защит под включение ремонтной перемычки для производства работ на СМВ 110 ПС 110 кВ Ремонтненская		с отключением	
	ПС 110 кВ Хутурская	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ 110	10.04.26	10.04.26	1 дн	10.04.26	10.04.26	1 дн	Кратовременное отключение для перенастройки уставок защит под отключение ремонтной перемычки для производства работ на СМВ 110 ПС 110 кВ Ремонтненская		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская	13.04.26	30.04.26	17 дн 8 ч	13.04.26	30.04.26	17 дн 8 ч	КР		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Иджил	13.04.26	24.04.26	11 дн 8 ч	13.04.26	24.04.26	11 дн 8 ч	КР		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Лаганская СЭС – Каспийская-2 с отпайками	01.04.26	30.04.26	29 дн 8 ч	11.04.26	10.05.26	29 дн 8 ч	Вывод в ремонт отпайки 110 кВ на ПС Джильгита, для выполнения КР (заглубление опор, выправка опор, замена изоляторов) на участке совместного подвеса отпаяк на ПС Джильгита от ВЛ 110 кВ Красинская СЭС - Лиман и ВЛ 110 кВ Каспийская-2 - Улан-Хол (участок опор 9/15 - 148/154)	ДРДУ: срок изменен по режиму нагрузок в северном энергорайоне Республики Дагестан (превышение ДДТН ВЛ 110 кВ Акташ – Кизляр-2 с отпайками (ВЛ-110-140) в ПАР ВЛ 110 кВ Акташ – Куруш (ВЛ-110-139)).	с отключением	

Заместитель главного инженера по ОТУиСУ -
начальник ЦУС



Л.О.Сангаджиев

