

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на август 2025 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Никольская – Цаган-Аман с отпайкой на ПС Ветлянка (ВЛ 110 кВ 724)	21.07.25	01.08.25	11 дн 8 ч	21.07.25	01.08.25	11 дн 8 ч	КР (замена изоляторов, установка ПЗУ).			Перенесено в связи с несовмещением с ремонтами 1	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская	18.08.25	29.08.25	11 дн 8 ч	18.08.25	29.08.25	11 дн 8 ч	КР.				с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Яшкуль-2	В 110 Партизанская	04.08.25	07.08.25	3 дн 8 ч	04.08.25	07.08.25	3 дн 8 ч	ТР В 110 Партизанский			РРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ.	с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	В 110 Енотаевка	05.08.25	05.08.25	4 ч	05.08.25	05.08.25	4 ч	Комплект автоматики В 110 Енотаевка (ТАПВ, АУВ), в объеме "К",				с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	В 110 Енотаевка	05.08.25	05.08.25	4 ч	05.08.25	05.08.25	4 ч	ТО. КСЗ ВЛ 110 кВ Енотаевка (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636) в объеме "К",				с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	В 110 Никольская	06.08.25	06.08.25	5 ч	06.08.25	06.08.25	5 ч	Комплект автоматики В 110 Никольская (ТАПВ, АУВ), в объеме "К"				с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	В 110 Никольская	06.08.25	06.08.25	5 ч	06.08.25	06.08.25	5 ч	ТО. КСЗ ВЛ 110 кВ Никольская (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636) в объеме "К"				с отключением	с переводом на ОВ
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	ШОВ 110	04.08.25	04.08.25	8 ч	04.08.25	04.08.25	8 ч	ТО.Комплект автоматики ШОВ 110 (ТАПВ, АУВ) в объеме "К",				с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Цаган-Аман	ШОВ 110	04.08.25	04.08.25	8 ч	04.08.25	04.08.25	8 ч	ТО. КСЗ ШОВ 110 (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636) в объеме "К",				с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ШОВ 110	11.08.25	15.08.25	4 дн 8 ч	11.08.25	15.08.25	4 дн 8 ч	СР РТН-1 110, ТР ТН-1 110, ТР ШР-1 ШОВ				с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	1 СШ 110 кВ	11.08.25	15.08.25	4 дн 8 ч	11.08.25	15.08.25	4 дн 8 ч	СР РТН-1 110, ТР ТН-1 110, ТР ШР-1 ШОВ				с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Комсомольская	СВ 110	07.08.25	07.08.25	8 ч	07.08.25	07.08.25	8 ч	ТО, комплект автоматики СВ 110 (ТАПВ, АУВ), в объеме "К"				с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Комсомольская	СВ 110	06.08.25	06.08.25	8 ч	06.08.25	06.08.25	8 ч	ТО.КСЗ ВЛ-110кВКомсомольская-Володаровская (ДЗ, ТЗНП, МФТО) в объеме "К"				с отключением	

Калмэнерго									Черноземельская (ДЗ, ТЗНП, МФТО) в объеме "К"					
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Комсомольская	СВ 110	06.08.25	06.08.25	8 ч	06.08.25	06.08.25	8 ч	ТО.КСЗ ВЛ-110кВКомсомольская- Нарын-Худук (ДЗ,ТЗНП ,МФТО) в объеме "К"				с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Сарул	1 С 110 кВ	04.08.25	05.08.25	1 дн 8 ч	04.08.25	05.08.25	1 дн 8 ч	СР. Замена подвесных изоляторов 1С 110кВ				с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Сарул	2 С 110 кВ	06.08.25	07.08.25	1 дн 8 ч	06.08.25	07.08.25	1 дн 8 ч	СР. Замена подвесных изоляторов 2С 110кВ				с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Малые Дербеты	ШОВ 110	11.08.25	14.08.25	3 дн 8 ч	11.08.25	14.08.25	3 дн 8 ч	СР				с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Малые Дербеты	1 С 110 кВ	18.08.25	22.08.25	4 дн 8 ч	18.08.25	22.08.25	4 дн 8 ч	Замена ИОС ТР 110 Т-2				с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Кировская	ВЛ 110 кВ Советская – Садовое-1 с отпайкой на ПС Кировская	25.08.25	29.08.25	4 дн 8 ч	25.08.25	29.08.25	4 дн 8 ч	Средний ремонт РРП-2 110 Садовое-1, РРП-1 110 Садовое-1.			РРДУ: перенос сроков в связи с невозможность	с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ПС 110 кВ Элиста Западная	ТН-1 110	11.08.25	15.08.25	4 дн 8 ч	11.08.25	15.08.25	4 дн 8 ч	СР РТН-1 110, ТР ТН-1 110, ТР ШР-1 ШОВ				с отключением	

Первый заместитель директора -
главный инженер



О.Х.Базыров